



# รายงาน

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง  
เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  
อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ  
สำนักปลัด อบต.ละหาน





ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน  
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

\*\*\*\*\*

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ องค์รปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐(๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประกาศผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ

(นายธัชกร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

**ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร**

**๑.๑ แผนงานเกษตรและชุมชน**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มางบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย	ข้อบัญญัติ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐					✓		
๒	อุดหนุนรัฐวิสาหกิจ เพื่ออุดหนุนการขยายเขตน้ำประปา บ้านโนนไฮ หมู่ ๑๓ ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ	ข้อบัญญัติ	๒๐๗,๙๒๕.๐๐	๒๐๗,๙๒๕.๐๐	๑๘ มี.ค.๒๕๖๗			✓	ไม่มี	ไม่มี
๓	อุดหนุนรัฐวิสาหกิจ เพื่ออุดหนุนการขยายเขตน้ำประปา บ้านโคกแพงพวย หมู่ ๘ ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ	ข้อบัญญัติ	๓๓,๖๒๓.๐๐	๓๓,๖๒๒.๐๐	๑๘ มี.ค.๒๕๖๗			✓	ไม่มี	ไม่มี
๔	อุดหนุนรัฐวิสาหกิจ เพื่ออุดหนุนการขยายเขตน้ำประปาบ้านลี หมู่ ๙ ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ	ข้อบัญญัติ	๒๐๙,๓๖๑.๐๐	๑๙๔,๔๙๒.๐๐	๒๖ ธ.ค.๒๕๖๖			✓	ไม่มี	ไม่มี

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา-โครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มางบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างอาคาร ตลาดสดบ้านละหาน	ข้อบัญญัติ	๒,๘๒๐,๐๐๐.๐๐					✓		
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	ข้อบัญญัติ	๒๖๕,๐๐๐.๐๐					✓		
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕	ข้อบัญญัติ	๑๔๕,๐๐๐.๐๐			✓				
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	ข้อบัญญัติ	๗๕๙,๐๐๐.๐๐			✓				
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	ข้อบัญญัติ	๔๘๙,๐๐๐.๐๐			✓				
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ (สายอุโมงค์)	ข้อบัญญัติ	๑๔๐,๐๐๐.๐๐			✓				
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	ข้อบัญญัติ	๖๑๕,๐๐๐.๐๐					✓		
๘	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงดินลูกรัง สายไปหนองหญ้าม้า	ข้อบัญญัติ	๒๑๔,๐๐๐.๐๐					✓		
๙	โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ตลาดสดบ้านละหาน หมู่ที่ ๑	ข้อบัญญัติ	๔๕๓,๖๐๐.๐๐					✓		

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มางบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการอยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑๐	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑	ข้อบัญญัติ	๘๔,๓๐๐.๐๐					✓			
๑๑	โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔	ข้อบัญญัติ	๓๒๖,๐๐๐.๐๐					✓			
๑๒	โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘	ข้อบัญญัติ	๙๕๔,๓๐๐.๐๐			✓					
๑๓	โครงการก่อสร้างห้องน้ำตลาดสด บ้านละหาน หมู่ที่ ๑	ข้อบัญญัติ	๓๓๒,๓๐๐.๐๐					✓			
๑๔	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	ข้อบัญญัติ	๑๖๔,๐๐๐.๐๐					✓			
๑๕	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	ข้อบัญญัติ	๑๕๘,๐๐๐.๐๐					✓			
๑๖	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านละหาน	จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๖๗	๙๔๗,๙๐๐.๐๐					✓			
๑๗	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจาน	จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๖๗	๑,๑๓๔,๒๐๐.๐๐					✓			

**ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร**

**๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑๘	โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนจาน	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๔๖,๓๐๐.๐๐					✓		
๑๙	โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริการประชาชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจาน	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๒๑๓,๗๐๐.๐๐					✓		
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินบดอัดแน่น พร้อมลงดินลูกรังบดอัดแน่น สายนาพ้อย หมู่ที่ ๕	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๔๘๗,๐๐๐.๐๐					✓		
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินบดอัดแน่น พร้อมลงดินลูกรังเกรดปรับแต่ง สายป่ายาง - หนองหญ้าขาว หมู่ที่ ๔	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๑,๐๘๙,๐๐๐.๐๐					✓		
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินบดอัดแน่น พร้อมลงดินลูกรังเกรดปรับแต่ง สายป่ายาง - โนนจาน หมู่ที่ ๕	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๑,๘๐๒,๐๐๐.๐๐					✓		
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินบดอัดแน่น พร้อมลงดินลูกรังบดอัดแน่น สายหัวลาน หมู่ที่ ๑	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๗๐๔,๐๐๐.๐๐					✓		
๒๔	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านโคกแพงพวย	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๒๐๕,๗๐๐.๐๐					✓		

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ ยังไม่ได้		
๒๕	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๑๘๙,๕๐๐.๐๐			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	✓		
๒๖	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๖๘๗,๙๐๐.๐๐				✓		
๒๗	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๗๓๓,๒๐๐.๐๐				✓		
๒๘	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑๑	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๓๔๔,๐๐๐.๐๐				✓		
๒๙	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อโครงการเดิม) หมู่ที่ ๑	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๙๐,๓๐๐.๐๐				✓		
๓๐	โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๖๑๔,๙๐๐.๐๐				✓		
๓๑	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรด ปรับแต่ง บ้านละหาน หมู่ที่ ๑,๒และ๑๗	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๒๑๙,๐๐๐.๐๐				✓		
๓๒	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรด ปรับแต่ง บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๓	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๒๐๐,๕๐๐.๐๐				✓		

**ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร**

**๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มางบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๓๓	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรตปรับแต่ง บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ ๔	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๑๕๔,๖๐๐.๐๐			✓				
๓๔	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรตปรับแต่ง บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๕	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๒๓๓,๘๐๐.๐๐				✓			
๓๕	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรตปรับแต่ง บ้านท่าศาลา หมู่ที่ ๖	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๕๗,๑๐๐.๐๐			✓				
๓๖	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรตปรับแต่ง บ้านก้นกง หมู่ที่ ๗	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๑๕๘,๐๐๐.๐๐			✓				
๓๗	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรตปรับแต่ง บ้านโคกแพงพวย หมู่ที่ ๘	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๑๕๔,๙๐๐.๐๐			✓				
๓๘	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรตปรับแต่ง บ้านลี หมู่ที่ ๙	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๙๕,๘๐๐.๐๐			✓				
๓๙	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรตปรับแต่ง บ้านหนองสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๖๓,๙๐๐.๐๐					✓		
๔๐	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรตปรับแต่ง บ้านดอนละหาน หมู่ที่ ๑๑	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๕๔,๑๐๐.๐๐			✓				
๔๑	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรตปรับแต่ง บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๑๒	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๒๓๓,๔๐๐.๐๐					✓		



ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๒	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรด ปรับแต่ง บ้านโนนไฮ หมู่ที่ ๑๓	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๒๑๗,๙๐๐.๐๐					✓		
๔๓	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรด ปรับแต่ง บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๑๔	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๑๐๑,๓๐๐.๐๐					✓		
๔๔	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรด ปรับแต่ง บ้านโคกแพงพวย หมู่ที่ ๑๕	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๑๒๔,๙๐๐.๐๐			✓				
๔๕	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรด ปรับแต่ง หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองหญ้าขาวนาก	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๒๔๗,๐๐๐.๐๐			✓				
๔๖	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก และเสริมเหล็กทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างวัด: หมู่ที่ ๑ บ้านละหาน	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๒๑๑,๙๐๐.๐๐					✓		
๔๗	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจาน หมู่ที่ ๑๒	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๕๓,๐๐๐.๐๐					✓		
๔๘	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมเหล็กทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัด หมู่ที่ ๑๔	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๕๖๒,๓๐๐.๐๐					✓		
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินบดอัดแน่น พร้อมลงดินลูกรังเกรดปรับแต่ง สายหลังหมวดการทางละหาน หมู่ที่ ๙	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๔๗๑,๐๐๐.๐๐					✓		

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มางบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๕๐	โครงการกำจัดวัชพืช ขวางทางน้ำและดินเลน หมู่ที่ ๑๒	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๔๘๔,๐๐๐.๐๐					✓		
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจาน หมู่ที่ ๑๒	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๒๓๗,๐๐๐.๐๐					✓		
๕๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหนองสมบูรณ์ - หนองจิมหมู่ที่ ๑๐	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๙๑๕,๐๐๐.๐๐					✓		
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายทางเข้าบ้านท่าศาลา	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๑,๓๒๘,๐๐๐.๐๐					✓		

**ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร**

**๑.๓ แผนงานเกษตร**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมทักษะถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการประกอบอาชีพการเกษตร	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐.๐๐					✓		
๒	โครงการลงแขกเกี่ยวข้าว อนุรักษ์ วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน	ข้อบัญญัติ	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๔,๙๖๐.๐๐	๓๐ พ.ย.๒๕๖๖			✓	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านเกษตรกรรม	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐.๐๐					✓		
๔	โครงการอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำและการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลละหาน	ข้อบัญญัติ	๑๓๐๐๐					✓		

**ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร**

**๑.๔ แผนงานการศึกษา**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มางบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	อุดหนุนรัฐวิสาหกิจ เพื่ออุดหนุนการติดตั้งวางท่อประปา ศพด.บ้านโนนจาน	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๗,๒๓๒.๐๐	๗,๒๓๒.๐๐	✓				ไม่มี	ไม่มี
๒	อุดหนุนรัฐวิสาหกิจ - เพื่ออุดหนุนการขยายระบบจ่ายน้ำไฟฟ้า ศพด.บ้านโนนจาน	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๓๔,๘๗๖.๖๕	๓๔,๘๗๖.๖๕	✓				ไม่มี	ไม่มี

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานส่งเสริมเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มางบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและประชาชนในตำบลละหาน	ข้อบัญญัติ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๙๑๐.๐๐	๙ ก.พ.๒๕๖๗	✓			งบประมาณไม่เพียงพอ	ทุกภาคส่วนต้องเล็งถึงความสำคัญของอาชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ให้มากกว่านี้
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	ข้อบัญญัติ	๑๐,๐๐๐.๐๐					✓		
๓	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๔,๖๙๒.๐๐	๕ ก.พ.๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗			✓		
๔	อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	ข้อบัญญัติ	๓๐,๐๐๐.๐๐					✓		

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มางบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	เงินอุดหนุนส่วนราชการ - เพื่อจ่ายอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่สถานศึกษาที่สังกัด สพฐ.เขต ๓ จำนวน ๒๐๐ วัน	ข้อบัญญัติ	๔,๐๒๗,๔๐๐.๐๐	๑,๙๕๖,๔๗๒.๐๐	๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๓,๐๐๐.๐๐	๑๓ ม.ค.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ได้แก่ ค่าอาหารกลางวัน สพด. ของอบต.ละหาน, ค่าจัดการเรียนการสอน, ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่าพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละหานจำนวน ๔ แห่ง	ข้อบัญญัติ	๑,๓๒๒,๖๔๕.๐๐	๗๖๔,๔๗๘.๐๐	๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๔	วัสดุงานบ้านงานครัว	ข้อบัญญัติ	๑,๘๖๒,๘๐๐.๐๐	๔๑๕,๑๘๔.๘๒	๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลละหาน	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐.๐๐					✓		
๖	โครงการอบรมส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลละหาน	ข้อบัญญัติ	๗๐,๐๐๐.๐๐					✓		

**ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ**

**๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**

**๓.๑ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มางบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดทรวีสตูด อุปกรณ์กีฬา	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐			✓			ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลละหาน	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐					✓	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๒,๙๙๑.๐๐	๑ ก.พ.๒๕๖๗ ถึง ๑ มี.ค.๒๕๖๗			✓	ไม่มี	ไม่มี

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการสาธารณสุข

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มางบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	ข้อบัญญัติ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐					✓		
๒	โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะที่ต้นทาง	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐.๐๐					✓		
๓	โครงการรณรงค์และป้องกันไข้ปัญหาใช้เลือดออกและโรคระบาดต่าง ๆ	ข้อบัญญัติ	๖๐,๐๐๐.๐๐			✓				
๔	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลดปล่อยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐					✓		
๕	โครงการอบรมหลักสูตรการสุกดิบอาหารและและผู้สัมผัสอาหาร	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐.๐๐					✓		
๖	อุดหนุนองค์กรประชาชน -อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ข้อบัญญัติ	๓๖๐,๐๐๐.๐๐					✓		
๗	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	ข้อบัญญัติ	๘๐,๐๐๐.๐๐					✓		



ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานเกษตรและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มางบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
๑	โครงการชุดกลบขยะ พร้อมปรับเกรด	ข้อบัญญัติ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐				✓	ไม่มี	ไม่มี

๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มางบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐.๐๐				✓		
๒	โครงการคลองสวนน้ำใส ท้องถิ่นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม	ข้อบัญญัติ	๓๐,๐๐๐.๐๐				✓		
๓	โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ	ข้อบัญญัติ	๒๕,๐๐๐.๐๐				✓		

**ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ**

**๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**๕.๓ แผนงานสาธารณสุข**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มางบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการ "หน้าบ้าน นามอง" ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันโรคเกิดโรคในชุมชน	ข้อบัญญัติ	๑๕,๐๐๐.๐๐				✓			

**๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**๕.๔ แผนงานการศาสนา**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวบึงละหาน	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๘,๙๗๕.๐๐	๒๕ ธ.ค.๒๕๖๖	✓			ไม่มี	ไม่มี

**ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ**

**๖. ยุทธศาสตร์การรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย**

**๖.๑ แผนงานการรักรักษาความสงบภายใน**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มางบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชกีดขวางทางน้ำ	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐			✓				ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับช่วยเหลือราษฎรในเขตพื้นที่ที่ประสบภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ฯลฯ	ข้อบัญญัติ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐			✓				ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	ข้อบัญญัติ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐			✓				ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	ข้อบัญญัติ	๑๐,๐๐๐.๐๐						✓		
๕	โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ่อมแซมอพยพหนีไฟศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐.๐๐						✓		
	องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน										

**ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ**

**๗. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**๗.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มางบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีเข้าพรรษา	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐				✓			
๒	โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๔,๑๒๖.๓๐	๒๗ พ.ย.๒๕๖๖	✓			ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐				✓			

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๘. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดกิจกรรม จัดงานรัฐพิธีต่างๆ ตามหนังสือสั่งการ	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐.๐๐					✓		
๒	โครงการอบรมกฎหมายน้ำรู้ และ พรบ.ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ สำหรับผู้นำ ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล และประชาชนทั่วไป	ข้อบัญญัติ	๑๐,๐๐๐.๐๐					✓		
๓	อุดหนุนส่วนราชการ -โครงการขอรับเงินอุดหนุน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อบท.	ข้อบัญญัติ	๓๐,๐๐๐.๐๐					✓		
๔	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๘๖๕.๐๐			✓			
๕	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการ พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๘๘,๕๕๐.๐๐	๒๓-๒๖ มี.ค.๖๗			✓	ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการปรับปรุงแผนกีฬา	ข้อบัญญัติ	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗			✓		
๗	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภาครัฐ	ข้อบัญญัติ	๑๐,๐๐๐.๐๐					✓		

**ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ**

**๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มางบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๘	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐.๐๐					✓		
๙	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐.๐๐					✓		