



# รายงาน

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

สำนักปลัด อบต.ละหาน





ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ – เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖)

\*\*\*\*\*

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐(๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประกาศผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ – เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖) เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ

(นายธัชกร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 - มีนาคม พ.ศ.2566)

| ยุทธศาสตร์/แผนงาน                                                    | จำนวนโครงการ<br>ที่บรรจุใน<br>แผนดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
|                                                                      |                                            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร        |                                            |                        |                          |                        |
| 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                       | 39                                         | 16                     | 6                        | 17                     |
| 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน                                               | 2                                          | 1                      | 0                        | 1                      |
| 1.3 แผนงานการเกษตร                                                   | 4                                          | 1                      | 1                        | 2                      |
| 2. ยุทธศาสตร์การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต                    |                                            |                        |                          |                        |
| 2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์                                             | 6                                          | 0                      | 0                        | 6                      |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและนันทนาการ                      |                                            |                        |                          |                        |
| 3.1 แผนงานการศึกษา                                                   | 8                                          | 1                      | 4                        | 3                      |
| 3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม<br>และนันทนาการ                          | 3                                          | 2                      | 0                        | 1                      |
| 4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสาธารณสุข                                    |                                            |                        |                          |                        |
| 4.1 แผนงานสาธารณสุข                                                  | 7                                          | 0                      | 1                        | 6                      |
| 5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ |                                            |                        |                          |                        |
| 5.1 แผนงานการเกษตร                                                   | 3                                          | 0                      | 0                        | 3                      |
| 5.2 แผนงานสาธารณสุข                                                  | 1                                          | 0                      | 1                        | 0                      |
| 5.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม<br>และนันทนาการ                          | 1                                          | 0                      | 0                        | 1                      |
| 6.ยุทธศาสตร์การรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย       |                                            |                        |                          |                        |
| 6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน                                       | 7                                          | 1                      | 2                        | 4                      |
| 6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                  | 1                                          | 0                      | 0                        | 1                      |
| 7. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น          |                                            |                        |                          |                        |
| 7.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม<br>และนันทนาการ                          | 3                                          | 1                      | 1                        | 1                      |
| 8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน             |                                            |                        |                          |                        |
| 8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป                                            | 7                                          | 3                      | 1                        | 3                      |

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 - มีนาคม พ.ศ.2566)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                     | แหล่งที่มา<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>ตามแผนฯ | งบประมาณ<br>อนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | โอนลด<br>(บาท) | ผูกพัน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
|     |                                                                                                                     |                        |                     |                           |                   |                |                 |                   |                          | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |
| 1   | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ<br>พร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทาง<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12                         | ข้อบัญญัติ             | 1,408,300           | 1,408,300                 | 0                 | 56,000         | 1,348,000       | 0                 | 4,300                    |                        | ✓                        |                        |
| 2   | โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็กบ้านโนนจาน                                                                 | ข้อบัญญัติ             | 781,600             | 781,600                   | 0                 | 0              | 778,000         | 0                 | 3,600                    |                        | ✓                        |                        |
| 3   | โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>ขนาด ๘๑-๑๐๐ คน<br>แบบ สด.ศพด.๓                                                 | ข้อบัญญัติ             | 2,913,000           | 2,913,000                 | 0                 | 183,000        | 2,730,000       | 0                 | 0                        |                        | ✓                        |                        |
| 4   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อม<br>บ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ | ข้อบัญญัติ             | 1,126,000           | 1,126,000                 | 0                 | 0              | 0               | 0                 | 1,126,000                |                        |                          | ✓                      |
| 5   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗                                                     | ข้อบัญญัติ             | 203,400             | 203,400                   | 0                 | 0              | 200,000         | 0                 | 3,400                    |                        | ✓                        |                        |
| 6   | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ<br>พร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทาง<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑                          | ข้อบัญญัติ             | 788,400             | 788,400                   | 0                 | 0              | 719,000         | 0                 | 69,400                   |                        | ✓                        |                        |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                   | แหล่งที่มา<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>ตามแผนฯ | งบประมาณ<br>อนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | โอนลด<br>(บาท) | ผูกพัน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
|     |                                                                                                   |                        |                     |                           |                   |                |                 |                   |                          | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |
| 7   | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ<br>พร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทาง<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒        | ข้อบัญญัติ             | 101,300             | 101,300                   | 0                 | 0              | 101,000         | 0                 | 300                      |                        | ✓                        |                        |
| 8   | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ<br>พร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทาง<br>คอนกรีตเสริมเหล็กสายช้างวัด หมู่ 1 | ข้อบัญญัติ             | 245,200             | 245,200                   | 0                 | 0              | 0               | 242,000           | 3,200                    | ✓                      |                          |                        |
| 9   | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง<br>หมู่ที่ ๑,๒,๑๗ บ้านละหาน<br>จำนวน ๖ สาย                        | เงินสะสม               | 172,600             | 172,600                   | 0                 | 0              | 0               | 172,000           | 600                      | ✓                      |                          |                        |
| 10  | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง<br>หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยยาง จำนวน ๙ สาย                              | เงินสะสม               | 368,600             | 368,600                   | 0                 | 0              | 0               | 368,000           | 600                      | ✓                      |                          |                        |
| 11  | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง<br>หมู่ที่ ๔ บ้านหนองหญ้าขาวนก<br>จำนวน ๗ สาย                     | เงินสะสม               | 228,100             | 228,100                   | 0                 | 0              | 0               | 228,000           | 100                      | ✓                      |                          |                        |
| 12  | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง<br>หมู่ที่ ๑๑ บ้านดอนละนาม<br>จำนวน ๓ สาย                         | เงินสะสม               | 68,000              | 68,000                    | 0                 | 0              | 0               | 67,700            | 1,000                    | ✓                      |                          |                        |
| 13  | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง<br>หมู่ที่ ๑๐<br>บ้านหนองสมบูรณ์ จำนวน ๓ สาย                      | เงินสะสม               | 92,500              | 92,500                    | 0                 | 0              | 0               | 92,000            | 500                      | ✓                      |                          |                        |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                 | แหล่งที่มา<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>ตามแผนฯ | งบประมาณ<br>อนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | โอนลด<br>(บาท) | ผูกพัน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
|     |                                                                                 |                        |                     |                           |                   |                |                 |                   |                          | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |
| 14  | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง<br>หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนไฮ<br>จำนวน ๙ สาย          | เงินสะสม               | 340,500             | 340,500                   | 0                 | 0              | 0               | 339,000           | 1,500                    | ✓                      |                          |                        |
| 15  | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง<br>หมู่ที่ ๖ บ้านท่าศาลา<br>จำนวน ๕ สาย         | เงินสะสม               | 80,600              | 80,600                    | 0                 | 0              | 0               | 80,000            | 600                      | ✓                      |                          |                        |
| 16  | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง<br>หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองหญ้าขาวนก<br>จำนวน ๑๑ สาย | เงินสะสม               | 433,300             | 433,300                   | 0                 | 0              | 0               | 430,000           | 3,300                    | ✓                      |                          |                        |
| 17  | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง<br>หมู่ที่ ๗ บ้านกันกง จำนวน ๑๖ สาย             | เงินสะสม               | 499,000             | 499,000                   | 0                 | 0              | 0               | 498,500           | 500                      | ✓                      |                          |                        |
| 18  | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง<br>หมู่ที่ ๕ บ้านโนนจาน จำนวน ๑๑ สาย            | เงินสะสม               | 456,000             | 456,000                   | 0                 | 0              | 0               | 420,000           | 36,000                   | ✓                      |                          |                        |
| 19  | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง<br>หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนจาน จำนวน ๙ สาย            | เงินสะสม               | 165,600             | 165,600                   | 0                 | 0              | 0               | 158,500           | 7,100                    | ✓                      |                          |                        |
| 20  | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง<br>หมู่ที่ ๙ บ้านลี จำนวน ๔ สาย                 | เงินสะสม               | 99,400              | 99,400                    | 0                 | 0              | 0               | 98,000            | 1,400                    | ✓                      |                          |                        |
| 21  | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง<br>หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนสง่า<br>จำนวน ๑๑ สาย       | เงินสะสม               | 398,400             | 398,400                   | 0                 | 0              | 0               | 397,000           | 1,400                    | ✓                      |                          |                        |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                      | แหล่งที่มา<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>ตามแผนฯ | งบประมาณ<br>อนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | โอนลด<br>(บาท) | ผูกพัน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
|     |                                                                                                      |                        |                     |                           |                   |                |                 |                   |                          | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |
| 22  | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง<br>หมู่ที่ ๘ บ้านโคกแพ่งพวย<br>จำนวน ๔ สาย                           | เงินสะสม               | 211,400             | 211,400                   | 0                 | 0              | 0               | 211,400           | 0                        | ✓                      |                          |                        |
| 23  | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง<br>หมู่ที่ ๑๕ บ้านโคกแพ่งพวย<br>จำนวน ๕ สาย                          | เงินสะสม               | 178,400             | 178,400                   | 0                 | 0              | 0               | 158,000           | 20,400                   | ✓                      |                          |                        |
| 24  | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ<br>พร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทาง<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑           | เงินสะสม               | 549,400             | 549,400                   |                   |                |                 |                   |                          |                        |                          | ✓                      |
| 25  | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ<br>พร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทาง<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕           | เงินสะสม               | 507,400             | 507,400                   |                   |                |                 |                   |                          |                        |                          | ✓                      |
| 26  | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ<br>พร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทาง<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะที่ ๒ หมู่ที่ ๕ | เงินสะสม               | 460,500             | 460,500                   |                   |                |                 |                   |                          |                        |                          | ✓                      |
| 32  | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ                                                                        | เงินสะสม               | 1,331,800           | 1,331,800                 |                   |                |                 |                   |                          |                        |                          | ✓                      |
| 27  | พร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทาง<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑                                           |                        |                     |                           |                   |                |                 |                   |                          |                        |                          |                        |
| 28  | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ<br>พร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทาง<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓          | เงินสะสม               | 338,200             | 338,200                   |                   |                |                 |                   |                          |                        |                          | ✓                      |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                             | แหล่งที่มา<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>ตามแผนฯ | งบประมาณ<br>อนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | โอนลด<br>(บาท) | ผูกพัน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
|     |                                                                                                                             |                        |                     |                           |                   |                |                 |                   |                          | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |
| 29  | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ<br>พร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจร<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗                                | เงินสะสม               | 248,400             | 248,400                   |                   |                |                 |                   |                          |                        |                          | ✓                      |
| 30  | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดิน<br>พร้อมลงลูกรัง สายหนองมะเขือ                                                              | เงินสะสม               | 449,000             | 449,000                   |                   |                |                 |                   |                          |                        |                          | ✓                      |
| 31  | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดิน<br>บดอัดแน่นพร้อมลงดินลูกรัง<br>สายหาดแดงโม                                                 | เงินสะสม               | 490,000             | 490,000                   |                   |                |                 |                   |                          |                        |                          | ✓                      |
| 32  | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดิน<br>พร้อมลงลูกรังบดอัดแน่น สายหนอง<br>สมบูรณ์-หนองฉิม หมู่ที่ ๑๐                             | เงินสะสม               | 1,599,000           | 1,599,000                 |                   |                |                 |                   |                          |                        |                          | ✓                      |
| 33  | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง<br>พร้อมวางท่อระบายน้ำ<br>สายทางเข้าบ่อขยะ                                                  | เงินสะสม               | 103,000             | 103,000                   |                   |                |                 |                   |                          |                        |                          | ✓                      |
| 34  | โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็กวางท่อระบายน้ำ<br>พร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทาง<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘ | เงินสะสม               | 839,300             | 839,300                   |                   |                |                 |                   |                          |                        |                          | ✓                      |
| 35  | โครงการซ่อมแซมถนนคันเรียบ<br>แม่น้ำชี                                                                                       | เงินสะสม               | 89,000              | 89,000                    |                   |                |                 |                   |                          |                        |                          | ✓                      |
| 36  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7                                                              | เงินสะสม               | 197,000             | 197,000                   |                   |                |                 |                   |                          |                        |                          | ✓                      |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                         | แหล่งที่มา<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>ตามแผนฯ | งบประมาณ<br>อนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | โอนลด<br>(บาท) | ผูกพัน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
|     |                                                                                         |                        |                     |                           |                   |                |                 |                   |                          | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |
| 37  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12                         | เงินสะสม               | 172,000             | 172,000                   |                   |                |                 |                   |                          |                        |                          | ✓                      |
| 38  | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับ<br>คันดินพร้อมลงลูกรังสายมียาชาว่า<br>หมู่ที่ 8               | เงินสะสม               | 73,000              | 73,000                    |                   |                |                 |                   |                          |                        |                          | ✓                      |
| 39  | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ<br>พร้อมบ่อพัก และเสริมผิวคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ | เงินสะสม               | 58,400              | 58,400                    |                   |                |                 |                   |                          |                        |                          | ✓                      |

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                    | แหล่งที่มา<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>ตามแผนฯ | งบประมาณ<br>อนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | โอนลด<br>(บาท) | ผูกพัน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
|     |                                                                                                                                    |                        |                     |                           |                   |                |                 |                   |                          | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |
| 1   | อุดหนุนรัฐวิสาหกิจ<br>เพื่ออุดหนุนการขยายเขต<br>น้ำประปาบ้านหนองหญ้าขาวนก<br>หมู่ ๔ (เส้นไปบึงละหาน)<br>ต.ละหาน อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ | ข้อบัญญัติ             | 445,273.60          | 443,000                   | 2,273.60          | 0              | 0               | 445,273.60        | 0                        | ✓                      |                          |                        |
| 2   | โครงการขุดกลบขยะ<br>พร้อมปรับเกรด                                                                                                  | ข้อบัญญัติ             | 300,000             | 300,000                   | 0                 | 0              | 0               | 0                 | 300,000                  |                        |                          | ✓                      |

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

1.3 แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                             | แหล่งที่มา<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>ตามแผนฯ | งบประมาณ<br>อนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | โอนลด<br>(บาท) | ผูกพัน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
|     |                                                                                             |                        |                     |                           |                   |                |                 |                   |                          | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |
| 1   | โครงการฝึกทักษะถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการประกอบอาชีพการเกษตร                                  | ข้อบัญญัติ             | 50,000              | 30,000                    | 0                 | 0              | 0               | 0                 | 50,000                   |                        |                          | ✓                      |
| 2   | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคกแพงพวย                                     | เงินสะสม               | 1,000,000           | 500,000                   |                   |                |                 |                   |                          |                        | ✓                        |                        |
| 3   | โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านเกษตรกร                                                   | ข้อบัญญัติ             | 100,000             | 80,000                    | 0                 | 40,000         | 0               | 0                 | 40,000                   |                        |                          | ✓                      |
| 4   | โครงการลงแขกเกี่ยวข้าว อนุรักษ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน | ข้อบัญญัติ             | 20,000              | 20,000                    | 0                 | 7,800          | 0               | 12,170            | 30                       | ✓                      |                          |                        |

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 - มีนาคม พ.ศ.2566)

2. ยุทธศาสตร์การสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                | แหล่งที่มา<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>ตามแผนฯ | งบประมาณ<br>อนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | โอนลด<br>(บาท) | ผูกพัน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
|     |                                                                                |                        |                     |                           |                   |                |                 |                   |                          | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |
| 1   | โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ<br>ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและประชาชน<br>ในตำบลละหาน | ข้อบัญญัติ             | 40,000              | 21,100                    | 0                 | 0              | 0               | 0                 | 21,100                   |                        |                          | ✓                      |
| 2   | โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน<br>ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ<br>ชีวิต       | ข้อบัญญัติ             | 100,000             | 50,000                    | 0                 | 0              | 0               | 0                 | 50,000                   |                        |                          | ✓                      |
| 3   | อุดหนุนองค์กรประชาชน<br>-อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว<br>ตำบลละหาน                | ข้อบัญญัติ             | 30,000              | 30,000                    | 0                 | 0              | 0               | 0                 | 30,000                   |                        |                          | ✓                      |
| 4   | อุดหนุนองค์กรประชาชน<br>-อุดหนุนกลุ่มสตรีตำบลละหาน                             | ข้อบัญญัติ             | 30,000              | 30,000                    | 0                 | 0              | 0               | 0                 | 30,000                   |                        |                          | ✓                      |
| 5   | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา<br>คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส                        | ข้อบัญญัติ             | 10,350              | 10,350                    | 0                 | 0              | 0               | 0                 | 10,350                   |                        |                          | ✓                      |
| 6   | โครงการศิลปะการเป็นพิธีกรและ<br>การพูดในที่ชุมชน                               | ตั้งจ่ายใหม่           | 27,000              |                           | 27,000            | 0              | 0               | 0                 | 27,000                   |                        |                          | ✓                      |

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 - มีนาคม พ.ศ.2566)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและนันทนาการ

3.1 แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                             | แหล่งที่มา<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>ตามแผนฯ | งบประมาณ<br>อนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | โอนลด<br>(บาท) | ผูกพัน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                     |                           |                   |                |                 |                   |                          | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |
| 1   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ได้แก่ ค่าอาหารกลางวัน ศพด.ของอบต.ละหาน,ค่าจัดการเรียนการสอน,ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่าพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละหานจำนวน ๔ แห่ง | ข้อบัญญัติ             | 1,298,640           | 1,236,200                 | 0                 | 0              | 0               | 500,805           | 735,395                  |                        | ✓                        |                        |
| 2   | วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ข้อบัญญัติ             | 1,950,000           | 1,917,500                 | 0                 | 28,000         | 364,659.39      | 677,876.56        | 846,964.05               |                        | ✓                        |                        |
| 3   | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ                                                                                                                                                                                                                                                                            | ข้อบัญญัติ             | 30,000              | 30,000                    | 0                 | 0              | 0               | 30,000            | 0                        | ✓                      |                          |                        |
| 4   | โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด ๘๑-๑๐๐ คน แบบ สด.ศพด.๓                                                                                                                                                                                                                                                | ข้อบัญญัติ             | 2,913,000           | 2,913,000                 | 0                 | 0              | 2,730,000       | 0                 | 183,000                  |                        | ✓                        |                        |
| 5   | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลละหาน                                                                                                                                                                                                                                                      | ข้อบัญญัติ             | 20,000              | 20,000                    | 0                 | 0              | 0               | 0                 | 20,000                   |                        |                          | ✓                      |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                  | แหล่งที่มา<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>ตามแผนฯ | งบประมาณ<br>อนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | โอนลด<br>(บาท) | ผูกพัน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
|     |                                                                                                                                  |                        |                     |                           |                   |                |                 |                   |                          | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |
| 6   | โครงการอบรมส่งเสริมกิจการ<br>สภาเด็กและเยาวชนตำบลละหาน                                                                           | ข้อบัญญัติ             | 70,000              | 70,000                    | 0                 | 50,000         | 0               | 0                 | 20,000                   |                        |                          | ✓                      |
| 7   | เงินอุดหนุนส่วนราชการ<br>เพื่อจ่ายอุดหนุนเป็นค่าอาหาร<br>กลางวันให้แก่สถานศึกษาที่สังกัด<br>สพฐ.เขต 3 จำนวน ๒๐๐ วัน              | ข้อบัญญัติ             | 3,486,000           | 3,486,000                 | 500,000           | 2,273.60       | 0.00            | 1,866,567.00      | 2,117,159.40             |                        | ✓                        |                        |
| 8   | เงินอุดหนุนส่วนราชการ<br>อุดหนุนเครือข่ายโรงเรียนลุ่มบึง<br>ละหานตามโครงการพัฒนาศักยภาพ<br>ผู้เรียนเครือข่ายโรงเรียนลุ่มบึงละหาน | ข้อบัญญัติ             | 150,000             | 80,000                    | 0                 | 0              | 0               | 0                 | 80,000                   |                        |                          | ✓                      |

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและนันทนาการ

3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                             | แหล่งที่มา<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>ตามแผนฯ | งบประมาณ<br>อนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | โอนลด<br>(บาท) | ผูกพัน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        |
|-----|---------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
|     |                                             |                        |                     |                           |                   |                |                 |                   |                          | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |
| 1   | โครงการแข่งขันกีฬา<br>ด้านยาเสพติดตำบลละหาน | ข้อบัญญัติ             | 50,000              | 50,000                    | 0                 | 0              | 0               | 0                 | 50,000                   |                        |                          | ✓                      |
| 2   | โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์กีฬา               | ข้อบัญญัติ             | 50,000              | 50,000                    | 0                 | 0              | 0               | 49,990            | 10                       | ✓                      |                          |                        |
| 3   | โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์          | ข้อบัญญัติ             | 50,000              | 0                         | 50,000            | 1,260          | 0               | 48,740            | 0                        | ✓                      |                          |                        |

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 - มีนาคม พ.ศ.2566)

5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                       | แหล่งที่มา<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>ตามแผนฯ | งบประมาณ<br>อนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | โอนลด<br>(บาท) | ผูกพัน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
|     |                                                                                                       |                        |                     |                           |                   |                |                 |                   |                          | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |
| 1   | โครงการคลองสวนน้ำใส<br>ท้องถิ่นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม                                                    | ข้อบัญญัติ             | 100,000             | 60,000                    | 0                 | 0              | 0               | 0                 | 60,000                   |                        |                          | ✓                      |
| 2   | โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญ<br>ต่าง ๆ                                                           | ข้อบัญญัติ             | 50,000              | 30,000                    | 0                 | 0              | 0               | 0                 | 30,000                   |                        |                          | ✓                      |
| 3   | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช<br>อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม<br>ราชกุมารี | ข้อบัญญัติ             | 30,000              | 30,000                    | 0                 | 0              | 0               | 0                 | 30,000                   |                        |                          | ✓                      |

5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.2 แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                               | แหล่งที่มา<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>ตามแผนฯ | งบประมาณ<br>อนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | โอนลด<br>(บาท) | ผูกพัน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
|     |                                                                                               |                        |                     |                           |                   |                |                 |                   |                          | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |
| 1   | โครงการ "หน้าบ้าน น่านอง"<br>ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม<br>เพื่อป้องกันการเกิดโรคในชุมชน | ข้อบัญญัติ             | 20,000              | 20,000                    | 0                 | 0              | 0               | 8,560             | 11,440                   |                        | ✓                        |                        |

5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                          | แหล่งที่มา<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>ตามแผนฯ | งบประมาณ<br>อนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | โอนลด<br>(บาท) | ผูกพัน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        |
|-----|------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
|     |                                          |                        |                     |                           |                   |                |                 |                   |                          | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |
| 1   | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว<br>บึงละหาน | ข้อบัญญัติ             | 100,000             | 100,000                   | 0                 | 0              | 0               | 0                 | 100,000                  |                        |                          | ✓                      |

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 - มีนาคม พ.ศ.2566)

6. ยุทธศาสตร์การรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                  | แหล่งที่มา<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>ตามแผนฯ | งบประมาณ<br>อนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | โอนลด<br>(บาท) | ผูกพัน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
|     |                                                                                                                                  |                        |                     |                           |                   |                |                 |                   |                          | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |
| 1   | โครงการป้องกันและบรรเทา<br>สาธารณภัย สำหรับช่วยเหลือราษฎร<br>ในเขตพื้นที่ ที่ประสบภัยธรรมชาติ<br>เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ฯลฯ | ข้อบัญญัติ             | 700,000.00          | 585,000                   | 0.00              | 0              | 0               | 404,625.00        | 180,375                  |                        | ✓                        |                        |
| 2   | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ<br>ด้านการจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่                                                                    | ข้อบัญญัติ             | 30,000              | 30,000                    | 0                 | 0              | 0               | 4,410             | 25,590                   | ✓                      |                          |                        |
| 3   | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ<br>ด้านการจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์                                                                  | ข้อบัญญัติ             | 30,000              | 30,000                    | 0                 | 0              | 4,110           | 0                 | 25,890                   |                        | ✓                        |                        |
| 4   | โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น<br>และซ้อมแผนอพยพหนีไฟ<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร<br>ส่วนตำบลละหาน                         | ข้อบัญญัติ             | 20,000              | 20,000                    | 0                 | 0              | 0               | 0                 | 20,000                   |                        |                          | ✓                      |
| 5   | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร<br>ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)                                                                         | ข้อบัญญัติ             | 200,000             | 200,000                   | 0                 | 0              | 0               | 0                 | 200,000                  |                        |                          | ✓                      |
| 6   | โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช<br>กีดขวางทางน้ำ                                                                                   | ข้อบัญญัติ             | 300,000             | 300,000                   | 0                 | 0              | 0               | 0                 | 300,000                  |                        |                          | ✓                      |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                 | แหล่งที่มา<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>ตามแผนฯ | งบประมาณ<br>อนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | โอนลด<br>(บาท) | ผูกพัน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        |
|-----|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
|     |                                                 |                        |                     |                           |                   |                |                 |                   |                          | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |
| 7   | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา<br>ไฟป่าและหมอกควัน | ข้อบัญญัติ             | 10,000              | 10,000                    | 0                 | 0              | 0               | 0                 | 10,000                   |                        |                          | ✓                      |

6. ยุทธศาสตร์การรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                | แหล่งที่มา<br>งบประมาณ | งบประมาณ<br>ตามแผนฯ | งบประมาณ<br>อนุมัติ (บาท) | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | โอนลด<br>(บาท) | ผูกพัน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                |                        |                     |                           |                   |                |                 |                   |                          | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |
| 1   | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมชัยภูมิโมเดล<br>๑ ตำบล ๑ CBTx แนวทางดำเนินการ<br>บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยชุมชน<br>เป็นฐาน (Community Based<br>Treatment : CBTx) |                        |                     |                           | 250,000           | 0              | 0               | 0                 | 250,000                  |                        |                          | ✓                      |