



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

\*\*\*\*\*

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ องค์รปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐(๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประกาศผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ

(นายฉัตร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



# รายงาน

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  
อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ  
สำนักปลัด อบต.ละหาน



**ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร**

**๑.๑ แผนงานเกษตรและชุมชน**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มางบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินการดำเนินการ		
๑	โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย	ข้อบัญญัติ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๕,๓๗๐.๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	✓		ไม่มี	ไม่มี
๒	อุดหนุนรัฐวิสาหกิจเพื่ออุดหนุนการขยายเขตน้ำประปาบ้านโนนไธ หมู่ ๑๓ ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ	ข้อบัญญัติ	๒๐๗,๙๒๕.๐๐	๒๐๗,๙๒๕.๐๐	๑๘ ม.ค.๒๕๖๗	✓		ไม่มี	ไม่มี
๓	อุดหนุนรัฐวิสาหกิจเพื่ออุดหนุนการขยายเขตน้ำประปาบ้านโคกแพงพวย หมู่ ๘ ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ	ข้อบัญญัติ	๗๓,๖๒๓.๐๐	๗๓,๖๒๒.๐๐	๑๘ ม.ค.๒๕๖๗	✓		ไม่มี	ไม่มี
๔	อุดหนุนรัฐวิสาหกิจเพื่ออุดหนุนการขยายเขตน้ำประปาบ้าน หมู่ ๙ ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ	ข้อบัญญัติ	๒๐๙,๓๖๑.๐๐	๑๙๔,๔๙๒.๐๐	๒๖ ธ.ค.๒๕๖๖	✓		ไม่มี	ไม่มี

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและกรโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มางบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างอาคาร ตลาดสดบ้านละหาน	ข้อบัญญัติ	๒,๘๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๖๒,๐๐๐	๓ พ.ค. ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๗	✓	✓			กักเงินแบบไม่ก่อหนี้
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	ข้อบัญญัติ	๒๖๕,๐๐๐.๐๐		๑๕ มี.ค. ถึง ๒ มิ.ย. ๖๗	✓	✓			
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘	ข้อบัญญัติ	๑๕๕,๐๐๐.๐๐		๒๒ มิ.ค. ถึง ๑๘ มิ.ย. ๖๗	✓	✓			
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	ข้อบัญญัติ	๗๕๙,๐๐๐.๐๐	๖๙๕,๐๐๐	๑๕ มี.ค. ถึง ๑๘ มิ.ย. ๖๗	✓	✓			
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	ข้อบัญญัติ	๔๘๙,๐๐๐.๐๐	๔๗๘,๐๐๐	๑๕ มี.ค. ถึง ๑๕ มิ.ย. ๖๗	✓	✓			
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ (สายอุ้มงค์)	ข้อบัญญัติ	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๙,๐๐๐	๑๕ มี.ค. ถึง ๑๓ พ.ค. ๖๗	✓	✓			
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	ข้อบัญญัติ	๖๑๕,๐๐๐.๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๒๖ มิ.ค. ถึง ๒๕ มิ.ย. ๖๗	✓	✓			
๘	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมสิ่งค้ำยันคูน้ำ สายไปหนองหญ้ามา	ข้อบัญญัติ	๒๑๔,๐๐๐.๐๐	๒๑๐,๐๐๐	๒๕ เม.ย. ถึง ๓ มิ.ย. ๖๗	✓	✓			
๙	โครงการก่อสร้างถนนเอกราชประสงค์ ตลาดสดบ้านละหาน หมู่ที่ ๑	ข้อบัญญัติ	๔๕๓,๖๐๐.๐๐							กักเงินแบบไม่ก่อหนี้

**ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร**

**๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มางบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑๐	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑	ข้อบัญญัติ	๘๔,๓๐๐.๐๐	๘๒,๓๐๐.๐๐	๒๘ มิ.ย. ถึง ๒๕ ก.ย. ๖๗	✓				
๑๑	โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔	ข้อบัญญัติ	๓๒๖,๐๐๐.๐๐	๓๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๗ พ.ค. ถึง ๒๔ ส.ค. ๖๗	✓				
๑๒	โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘	ข้อบัญญัติ	๙๕๔,๓๐๐.๐๐	๘๗๗,๖๘๐.๐๐	๒๘ ก.พ. ถึง ๒๗ พ.ค. ๖๗	✓				
๑๓	โครงการก่อสร้างห้องน้ำตลาดสด บ้านละหาน หมู่ที่ ๑	ข้อบัญญัติ	๓๓๒,๓๐๐.๐๐				✓			กัณเงินแบบก่อสร้าง
๑๔	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	ข้อบัญญัติ	๑๖๔,๐๐๐.๐๐	๑๖๓,๐๐๐.๐๐	๓ พ.ค. ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๗	✓				
๑๕	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	ข้อบัญญัติ	๑๔๘,๐๐๐.๐๐	๑๔๗,๐๐๐.๐๐	๓ พ.ค. ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๗	✓				
๑๖	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านละหาน	จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๖๗	๙๕๗,๙๐๐.๐๐	๖๑๐,๐๐๐.๐๐	๑ ส.ค. ๖๗ ถึง ๗ มิ.ค. ๖๘	✓				
๑๗	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจาน	จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๖๗	๑,๑๗๔,๒๐๐.๐๐	๖๗๘,๐๐๐.๐๐	๔ มิ.ย. ถึง ๑๐ พ.ย. ๖๗	✓				

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและกาไรยชา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
๑๘	โครงการก่อสร้างเสาชงชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนจาน	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๔๖,๓๐๐.๐๐	๔๖,๐๐๐.๐๐	๓๐ เม.ย. ถึง ๒๘ มิ.ย.๖๗	✓			
๑๙	โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริการประชาชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจาน	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๒๑๓,๗๐๐.๐๐	๒๐๖,๐๐๐.๐๐	๖ มิ.ย. ถึง ๓๑ ก.ค.๖๗	✓			
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินบดอัดแน่น พร้อมลงดินลูกรังบดอัดแน่น สายนาพอโย หมู่ที่ ๕	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๔๘๗,๐๐๐.๐๐	๔๘๓,๐๐๐.๐๐	๑๗ เม.ย. ถึง ๕ มิ.ย.๖๗	✓			
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินบดอัดแน่น พร้อมลงดินลูกรังเกรดปรับแต่ง สายป่ายาง - หนองหญ้าขาวน หมู่ที่ ๔	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๑,๐๘๙,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๓ พ.ค. ถึง ๓๑ ก.ค.๖๗	✓			
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินบดอัดแน่น พร้อมลงดินลูกรังเกรดปรับแต่ง สายป่ายาง - โนนจาน หมู่ที่ ๕	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๑,๘๐๒,๐๐๐.๐๐	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๔ มิ.ย. ถึง ๑๒ ส.ค.๖๗	✓			
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินบดอัดแน่น พร้อมลงดินลูกรังบดอัดแน่น สายหัวลาน หมู่ที่ ๑	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๗๐๔,๐๐๐.๐๐	๔๐๙,๐๐๐.๐๐	๑๗ พ.ค. ถึง ๒๕ ก.ค.๖๗	✓			
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกแพงพวย-โคกขี้เหล็ก	เงินอุดหนุน ปี ๒๕๖๗	๙,๙๒๘,๐๐๐.๐๐	๘,๗๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๕ มิ.ย.๖๗ ถึง ๑๒ เม.ย.๖๘	✓			

**ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร**

**๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๕	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก และเสริมให้ถังคอกอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๑๘๘,๕๐๐.๐๐	๑๘๘,๐๐๐.๐๐	๓๐ เม.ย. ถึง ๒๘ ก.ค.๖๗	✓				
๒๖	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก และเสริมให้ถังคอกอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๖๘๗,๙๐๐.๐๐	๕๙๘,๐๐๐.๐๐	๑๗ พ.ค. ถึง ๒๔ ส.ค.๖๗	✓				
๒๗	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก และเสริมให้ถังคอกอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๗๘๓,๒๐๐.๐๐	๖๘๕,๐๐๐.๐๐	๑๗ พ.ค. ถึง ๒๔ ส.ค.๖๗	✓				
๒๘	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑๑	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๓๔๔,๐๐๐.๐๐	๓๔๑,๐๐๐.๐๐	๒๓ พ.ค. ถึง ๒๑ ก.ค.๖๗	✓				
๒๙	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก และเสริมให้ถังคอกอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อโครงการเดิม) หมู่ที่ ๑	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๙๐,๓๐๐.๐๐	๘๙,๕๐๐.๐๐	๑๑ มิ.ย. ถึง ๘ ก.ย.๖๗	✓				
๓๐	โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมให้ถังคอกอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๖๑๔,๙๐๐.๐๐	๕๔๐,๐๐๐.๐๐	๗ พ.ค. ถึง ๔ ส.ค.๖๗	✓				
๓๑	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรด ปรับแต่ง บำบัดละหาน หมู่ที่ ๑,๒และ๑๗	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๒๑๙,๐๐๐.๐๐	๒๑๖,๘๐๐.๐๐	๙ เม.ย. ถึง ๘ พ.ค.๖๗	✓				
๓๒	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรด ปรับแต่ง บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๓	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๒๐๐,๕๐๐.๐๐	๑๙๒,๐๐๐	๙ เม.ย. ถึง ๘ พ.ค.๖๗	✓				

**ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร**

**๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
๓๓	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรด ปรับแต่ง บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ ๔	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๑๕๕,๖๐๐.๐๐	๑๕๕,๖๐๐.๐๐	๑๘ มี.ค. ถึง ๑๖ เม.ย.๖๗	✓			
๓๔	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรด ปรับแต่ง บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๕	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๒๓๔,๘๐๐.๐๐	๒๒๒,๓๐๐.๐๐	๔ เม.ย. ถึง ๓ พ.ค. ๖๗	✓			
๓๕	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรด ปรับแต่ง บ้านท่าศาลา หมู่ที่ ๖	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๕๗,๑๐๐.๐๐	๕๕,๘๐๐.๐๐	๒๐ มี.ค. ถึง ๘ เม.ย.๖๗	✓			
๓๖	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรด ปรับแต่ง บ้านก้นกบ หมู่ที่ ๗	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๑๔๘,๐๐๐.๐๐	๑๔๖,๙๐๐.๐๐	๒๑ มี.ค. ถึง ๑๙ เม.ย.๖๗	✓			
๓๗	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรด ปรับแต่ง บ้านโคกแพงพวย หมู่ที่ ๘	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๑๙๔,๙๐๐.๐๐	๑๙๒,๒๐๐.๐๐	๒๐ มี.ค. ถึง ๑๘ เม.ย.๖๗	✓			
๓๘	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรด ปรับแต่ง บ้านลี หมู่ที่ ๙	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๙๕,๘๐๐.๐๐	๙๓,๘๐๐.๐๐	๒๑ มี.ค. ถึง ๙ เม.ย.๖๗	✓			
๓๙	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรด ปรับแต่ง บ้านหนองสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๖๓,๙๐๐.๐๐	๖๒,๘๐๐.๐๐	๔ เม.ย. ถึง ๒๓ เม.ย.๖๗	✓			
๔๐	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรด ปรับแต่ง บ้านดอนละหาน หมู่ที่ ๑๑	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๕๔,๑๐๐.๐๐	๕๓,๐๐๐.๐๐	๑๘ มี.ค. ถึง ๖ เม.ย.๖๗	✓			
๔๑	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรด ปรับแต่ง บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๑๒	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๒๓๒,๔๐๐.๐๐	๒๓๐,๕๐๐.๐๐	๒๔ เม.ย. ถึง ๒๓ พ.ค.๖๗	✓			



ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๒	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรด ปรับแต่ง บ้านโนนไฮ หมู่ที่ ๑๓	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๒๑๗,๙๐๐.๐๐	๒๑๕,๒๐๐.๐๐	๙ เม.ย. ถึง ๘ พ.ค.๖๗	✓				
๔๓	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรด ปรับแต่ง บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๑๕	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๑๐๑,๓๐๐.๐๐	๙๕,๐๐๐.๐๐	๒๕ เม.ย. ถึง ๒๓ พ.ค.๖๗	✓				
๔๔	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรด ปรับแต่ง บ้านโคกแพงพวย หมู่ที่ ๑๕	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๑๒๕,๙๐๐.๐๐	๑๑๑,๐๐๐.๐๐	๒๐ มี.ค. ถึง ๑๓ เม.ย.๖๗	✓				
๔๕	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรด ปรับแต่ง หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองหญ้าขาว	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๒๕๗,๐๐๐.๐๐	๒๕๕,๓๐๐.๐๐	๑๘ มี.ค. ถึง ๑๖ เม.ย.๖๗	✓				
๔๖	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างวัด) หมู่ที่ ๑ บ้านละหาน	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๒๑๑,๙๐๐.๐๐	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๑ มิ.ย. ถึง ๑๐ ก.ค.๖๗	✓				
๔๗	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจาน หมู่ที่ ๑๒	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๕๓,๐๐๐.๐๐	๕๒,๕๐๐.๐๐	๓๑ พ.ค. ถึง ๒๙ ก.ค.๖๗	✓				
๔๘	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัด หมู่ที่ ๑๕	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๕๖๒,๓๐๐.๐๐	๕๙๐,๐๐๐.๐๐	๗ พ.ค. ถึง ๔ ส.ค.๖๗	✓				
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินบดอัดแน่น พร้อมลงดินลูกรังเกรดปรับแต่ง สายหลังหมวดการทางละหาน หมู่ที่ ๙	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๕๗๑,๐๐๐.๐๐	๕๖๙,๐๐๐.๐๐	๒๕ เม.ย. ถึง ๒๕ มิ.ย.๖๗	✓				

**ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร**

**๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มางบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๕๐	โครงการกำจัดวัชพืช ขวางทางน้ำและดินเลน หมู่ที่ ๑๒	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๔๘๔,๐๐๐.๐๐	๔๗๕,๐๐๐.๐๐	๑๗ เม.ย. ถึง ๒๑ พ.ค. ๖๗	✓				
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจาน หมู่ที่ ๑๒	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๒๓๗,๐๐๐.๐๐	๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๖ มิ.ย. ถึง ๓๑ ก.ย. ๖๗	✓				
๕๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหนองสมบูรณ์ - หนองฉิมหมู่ที่ ๑๐	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๙๑๕,๐๐๐.๐๐	๖๙๕,๐๐๐.๐๐	๑๕ พ.ค. ถึง ๑๒ ส.ค. ๖๗	✓				
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายทางเข้าบ้านท่าศาลา	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๑,๓๒๘,๐๐๐.๐๐	๑,๐๕๘,๐๐๐.๐๐	๒๓ พ.ค. ถึง ๒๔ ส.ค. ๖๗	✓				

**ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร**

๑.๓ แผนงานเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มางบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกทักษะถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการประกอบอาชีพการเกษตร	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๕๑๐.๐๐	๓๑ ก.ค.๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการลงแขกเกี่ยวข้าว อนุรักษ์ วัสดุชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๔,๙๖๐.๐๐	๓๐ พ.ย.๒๕๖๖	✓			ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านเกษตรกร	๕๐,๐๐๐.๐๐					✓		
๔	โครงการอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำและการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลละหาน	๑๓,๐๐๐	๖,๗๖๐.๐๐	๒๑ มิ.ย.๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี

**ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร**

**๑.๔ แผนงานการศึกษา**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มางบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	อุดหนุนรัฐวิสาหกิจเพื่ออุดหนุนการติดตั้งวางท่อประปาศพด.บ้านโนนจาน	จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๖๗	๗,๒๓๒.๐๐	๗,๒๓๒.๐๐	ก.ค.๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๒	อุดหนุนรัฐวิสาหกิจ - เพื่ออุดหนุนการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าศพด.บ้านโนนจาน	จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๖๗	๓๔,๘๗๖.๖๕	๓๔,๘๗๖.๖๕	ก.ค.๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานส่งเสริมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มางบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและประชาชนในตำบลละหาน	ข้อบัญญัติ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๙๑๐.๐๐	๙ ก.พ.๒๕๖๗	✓			งบประมาณไม่เพียงพอ	ทุกภาคส่วนต้องเล็งถึงความสำคัญของอาชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ให้มากกว่านี้
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	ข้อบัญญัติ	๑๐,๐๐๐.๐๐					✓		
๓	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๔,๖๙๒.๐๐	๕ ก.พ.๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๔	อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	ข้อบัญญัติ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๗ เม.ย.๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี

**ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ**

**๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**

**๓.๑ แผนงานการศึกษา**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เงินอุดหนุนส่วนราชการ -เพื่อจ่ายอุดหนุน เป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่สถานศึกษาที่สังกัด สพฐ.เขต ๓ จำนวน ๒๐๐ วัน	ข้อบัญญัติ	๔,๐๒๗,๔๐๐.๐๐	๓,๘๑๕,๐๒๓.๐๐	๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๓,๐๐๐.๐๐	๑๓ ม.ค.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ได้แก่ ค่าอาหาร กลางวัน คพด.ของอบต.ละหาน,ค่าจัดการเรียน การสอน,ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่าพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล ละหานจำนวน ๔ แห่ง	ข้อบัญญัติ	๑,๓๒๒,๖๔๕.๐๐	๗๖๔,๔๗๘.๐๐	๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๔	วัสดุงานบ้านงานครัว	ข้อบัญญัติ	๑,๘๖๒,๘๐๐.๐๐	๔๑๕,๑๘๔.๘๒	๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗		✓		ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็ก และเยาวชนตำบลละหาน	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐.๐๐					✓		
๖	โครงการอบรมส่งเสริมกิจการสถานเด็กและ เยาวชนตำบลละหาน	ข้อบัญญัติ	๗๐,๐๐๐.๐๐					✓		

**ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ**

**๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**

**๓.๑ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มางบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์กีฬา	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๘,๙๗๕.๐๐	๑ ก.พ.๖๗ ถึง ๓๐ เม.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลละหาน	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๔๗๒.๐๐	๑ ถึง ๒ พ.ค.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๒,๙๙๑.๐๐	๑ ก.พ.๒๕๖๗ ถึง ๑ มี.ค.๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี

**ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ**

**๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการสาธารณสุข**

**๔.๑ แผนงานสาธารณสุข**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มางบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	ข้อบัญญัติ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๖,๔๐๐.๐๐	ม.ค. ถึง ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะที่ต้นทาง	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๙๖๐.๐๐	๕ ก.ย.๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาใช้เลือดออกและโรคระบาดต่าง ๆ	ข้อบัญญัติ	๖๐,๐๐๐.๐๐	๔,๑๔๑.๘๐	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๑,๓๖๐.๐๐	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารและผู้สัมผัสอาหาร	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๕๐๐.๐๐	๒๖ ก.ค.๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๖	อุดหนุนองค์กรประชาชน -อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ข้อบัญญัติ	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๗	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	ข้อบัญญัติ	๘๐,๐๐๐.๐๐					✓		



**ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ**

**๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**๕.๑ แผนงานเกษตรและชุมชน**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มางบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้		
๑	โครงการขุดกลบขยะ พร้อมปรับเกรด	ข้อบัญญัติ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๖,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี

**๕.๒ แผนงานการเกษตร**

**๕.๒ แผนงานการเกษตร**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๑๐๐.๐๐	๑๕ ส.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการคลองสวนน้ำใส ท้องถิ่นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	ข้อบัญญัติ	๓๐,๐๐๐.๐๐					✓	ได้รับการสนับสนุนเครื่องจักร จาก จ.ชัยภูมิ ในการกำจัดวัชพืช	ไม่มี
๓	โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ	ข้อบัญญัติ	๒๕,๐๐๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี

**ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ**

**๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**๕.๓ แผนงานสาธารณสุข**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มางบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการ "หน้าบ้าน นามอง" ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันโรคเกิดโรครุคในชุมชน	ข้อบัญญัติ	๑๕,๐๐๐.๐๐	๖,๓๖๐.๐๐	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี

**๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**๕.๔ แผนงานการศึกษา**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มางบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวบึงละหาน	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๘,๗๕๐.๐๐	๒๕ ธ.ค.๒๕๖๖	✓			ไม่มี	ไม่มี

**ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ**

**๖. ยุทธศาสตร์การรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมเรียบร้อย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย**

**๖.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มางบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่ติดขวาง ทางน้ำ	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐				✓			
๒	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำหรับช่วยเหลือราษฎรในเขตพื้นที่ ที่ประสบ ภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ฯลฯ	ข้อบัญญัติ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐				✓			
๓	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	ข้อบัญญัติ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐				✓			
๔	โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟฟ้าและ หมอกควัน	ข้อบัญญัติ	๑๐,๐๐๐.๐๐				✓			
๕	โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ่อมแซม อพยพหนีไฟศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐.๐๐				✓			
๖	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัยและ สถานศึกษาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล ละหาน	โอนงบประมาณ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๖,๔๒๐.๐๐	๑-๒ ส.ค. ๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี

**ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ**

**๗. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**๗.๑ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มางบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีเข้าพรรษา	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๓,๓๔๐.๐๐	๒๑ ก.ค.๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี	
๒	โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๔,๑๒๖.๓๐	๒๗ พ.ย.๒๕๖๖	✓			ไม่มี	ไม่มี	
๓	โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๘,๙๐๐.๐๐	๑๓ เม.ย.๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี	

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๘. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มางบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
๑	โครงการจัดกิจกรรม จัดงานรัฐพิธีต่างๆ ตามหนังสือสั่งการ	๒๐,๐๐๐.๐๐				✓			
๒	โครงการอบรมกฎหมายนารี และ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ สำหรับผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล และประชาชนทั่วไป	๑๐,๐๐๐.๐๐	๓,๕๖๐.๐๐		๒๐ ก.ย.๒๕๖๗	✓		ไม่มี	ไม่มี
๓	อุดหนุนส่วนราชการ -โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐		๑ ต.ค.๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	✓		ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๘๖๕.๐๐		๑ ต.ค.๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	✓			
๕	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๘๘,๕๕๐.๐๐		๒๓-๒๖ มี.ค.๖๗	✓		ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐		๑ ต.ค.๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	✓		ไม่มี	ไม่มี
๗	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้านการทุจริตต่อทรัพย์สินภาครัฐ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๗,๕๖๐.๐๐		๑๗ ก.ย.๒๕๖๗	✓		ไม่มี	ไม่มี

**ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ**

**๘. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน**

**๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มางบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๘	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐.๐๐					✓		
๙	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคัมในชาติ	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๓,๕๖๐.๐๐	๑๙ ก.ย.๒๕๖๗			✓		ไม่มี