



รายงาน

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง
เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
สำนักปลัด อบต.ละหาน



ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

๑.๑ แผนงานเกษตรและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐		๑ ต.ค.๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	✓				

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มางบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้นำไปดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมเหล็กคานทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายนะ หมู่ที่ ๙	ข้อบัญญัติ	๘๒๐,๒๐๐.๐๐					✓		
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพอสันท์ แจ้งจัตุรัส หมู่ที่ ๓	ข้อบัญญัติ	๑๑๙,๐๐๐.๐๐					✓		
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนละหาน หมู่ที่ ๑๑	ข้อบัญญัติ	๑๓๓,๐๐๐.๐๐					✓		
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านท่าศาลา หมู่ที่ ๖	ข้อบัญญัติ	๑,๒๙๑,๐๐๐.๐๐		๒๖ ก.พ.ถึง ๒๓ พ.ค. ๖๘		✓			
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก สายบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	ข้อบัญญัติ	๒๔๒,๔๐๐.๐๐		๓ เม.ย.ถึง ๒๕ มิ.ย. ๖๘		✓			
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้านหมู่ที่ ๑๑	ข้อบัญญัติ	๖๕๔,๐๐๐.๐๐	๕๘๘,๐๐๐	๒๐ ม.ค. ถึง ๑๖ เม.ย. ๖๘	✓				

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหนองหญ้าขาวก ดอนละนาม หมู่ที่ ๑๘	ข้อบัญญัติ	๔๔๑,๐๐๐.๐๐		๘ เม.ย. ถึง ๒๙ มิ.ย. ๖๘			✓		
๘	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินบดอัดแน่นพร้อมลงดินลูกรังบดอัดแน่นสายหลุมเงิน ช่วงที่ ๔	ข้อบัญญัติ	๔๗๔,๐๐๐.๐๐	๔๗๒,๐๐๐.๐๐	๑๐ ก.พ. ถึง ๑ เม.ย. ๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี
๙	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนจาน หมู่ที่ ๑๔	ข้อบัญญัติ	๔๖๙,๕๐๐.๐๐		๑๓ มี.ค. ถึง ๖ มิ.ย. ๖๘		✓			
๑๐	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายปริชา หมู่ที่ ๑๖	ข้อบัญญัติ	๔๒๙,๑๐๐.๐๐		๑๗ ก.พ. ถึง ๑๑ พ.ค. ๖๘		✓			
๑๑	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายระวีร หมู่ที่ ๑๕	ข้อบัญญัติ	๓๐๗,๙๐๐.๐๐		๑ เม.ย. ถึง ๒๓ มิ.ย. ๖๘		✓			
๑๒	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวีระ หมู่ที่ ๑	ข้อบัญญัติ	๔๘๔,๗๐๐.๐๐		๑๓ มี.ค. ถึง ๔ มิ.ย. ๖๘		✓			

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน หมอตึก หมู่ที่ ๒	ข้อบัญญัติ	๔๘๐,๗๐๐.๐๐		๓ เม.ย. ถึง ๒๙ มิ.ย. ๖๘	✓				
๑๔	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	ข้อบัญญัติ	๒๓๕,๐๐๐.๐๐				✓			
๑๕	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก และเสริมผิว จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอยตรงข้าม รพ.สต. โนนจาน) หมู่ที่ ๑๒	ข้อบัญญัติ	๓๓๓,๘๐๐.๐๐				✓			
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน สายหนองจิ้ง หมู่ที่ ๖	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๔๕๖,๐๐๐.๐๐		๑ เม.ย. ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๘	✓				
๑๗	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอยบ้าน กำนัน) หมู่ที่ ๑๒	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๓๓๑,๓๐๐.๐๐	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓ ก.พ. ถึง ๒๒ พ.ค. ๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๘	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยายหา หมู่ที่ ๑๖	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๓๖๘,๕๐๐.๐๐		๓๐ ม.ค. ถึง ๘ พ.ค. ๖๘	✓				
๑๙	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายบ้านนางยอ หมู่ที่ ๑๖	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๑๔๕,๔๐๐.๐๐		๓๐ ม.ค. ถึง ๘ พ.ค. ๖๘	✓				
๒๐	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคุณสมใจ หมู่ที่ ๒	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๕๓๖,๓๐๐.๐๐		๒๕ ก.พ. ถึง ๔ มิ.ย. ๖๘	✓				
๒๑	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางน้อย หมู่ที่ ๒	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๘๗,๙๐๐.๐๐		๑๗ มี.ค. ถึง ๘ มิ.ย. ๖๘	✓				
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพอสี เพ็งพูน หมู่ที่ ๓	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๙๖,๐๐๐.๐๐		๒๗ มี.ค. ถึง ๘ มิ.ย. ๖๘	✓				
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกกุลา หมู่ที่ ๓	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๒๓๘,๐๐๐.๐๐				✓			
๒๔	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก้นกง หมู่ที่ ๗	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๑,๒๒๑,๐๐๐.๐๐		๒๐ มี.ค. ถึง ๔ ก.ค. ๖๘	✓				

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ปีที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๕	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและเสริมผิว จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๓,๐๕๓,๐๐๐.๐๐				✓			
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยหมากอี หมู่ที่ ๘	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๖๙๔,๐๐๐.๐๐		๒๗ มี.ค. ถึง ๒๘ มิ.ย. ๖๘		✓			
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดิน สายหลุมเงิน (ช่วงที่ ๖) หมู่ที่ ๕	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๒๘๖,๐๐๐.๐๐	๒๘๕,๐๐๐.๐๐	๒๕ มี.ค. ถึง ๑๗ พ.ค. ๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายบ้านนางงจักร หมู่ที่ ๑๘	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๖๙๙,๐๐๐.๐๐		๑๗ ก.พ. ถึง ๒๑ พ.ค. ๖๘		✓			
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายตรงข้ามโรงเรียน บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ ๔	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๔๖๕,๐๐๐.๐๐		๖ มี.ค. ถึง ๗ มิ.ย. ๖๘		✓			
๓๐	โครงการก่อสร้างยกระดับคันดินพร้อมลงหินคลุก สายเสกกุล ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๓	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๑๒๒,๐๐๐.๐๐		๔ - ๓๐ เม.ย. ๖๘		✓			
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายนานายอ หมู่ที่ ๕	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๑๗๐,๐๐๐.๐๐		๑๗ ก.พ. ถึง ๑๖ พ.ค. ๖๘		✓			
๓๒	โครงการลงลูกรังลำห้วยลึก หมู่ที่ ๑๒	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๑๙๙,๐๐๐.๐๐	๑๙๖,๐๐๐.๐๐	๓๐ มี.ค. ถึง ๒๕ ก.พ. ๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายช้างวัดชัยชุมพล	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๑๓๐,๐๐๐.๐๐		๒๐ ก.พ. ถึง ๒๙ พ.ค. ๖๘	✓				
๓๔	โครงการก่อสร้างทางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกเขว่น หมู่ที่ ๑	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๘๒๕,๓๐๐.๐๐		๑๗ ก.พ. ถึง ๒๗ พ.ค. ๖๘	✓				
๓๕	โครงการก่อสร้างทางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมคอนกรีตให้ล้นทาง สายไปแหล่งท่องเที่ยว บึงละหาน หมู่ที่ ๑	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๔๓๐,๘๐๐.๐๐		๓๐ ม.ค. ถึง ๘ พ.ค. ๖๘	✓				
๓๖	โครงการก่อสร้างทางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมคอนกรีตให้ล้นทาง สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๓๓๐,๐๐๐.๐๐		๒๕ ก.พ. ถึง ๓ มิ.ย. ๖๘	✓				
๓๗	โครงการก่อสร้างทางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และขยายให้ล้นทาง คสล.หมู่ที่ ๑๓ (สาย ทล.๒๐๑ บ้านนายถาวร ค่ายชัยภูมิ)	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๑,๑๑๗,๐๐๐.๐๐					✓		
๓๘	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและ ขยายให้ล้นทาง คสล.หมู่ที่ ๑๗ (บ้าน นายถาวร ค่ายชัยภูมิ - ศาลเจ้าพ่อดำ.)	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๑,๑๔๒,๐๐๐.๐๐					✓		

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและลานเอนก ประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละหาน หมู่ที่ ๑	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๔๙๒,๗๐๐.๐๐		๑๐ ก.พ. ถึง ๒๐ พ.ค.๖๘	✓				
๔๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและลานเอนก ประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจานหมู่ที่๑๒	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๓๐๔,๕๐๐.๐๐		๖ มี.ค ถึง ๓ มิ.ย.๖๘	✓				
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลง ลูกรัง สายเคเบิ้ลพาส์ หมู่ที่ ๕	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๖,๐๐๐.๐๐	๓๐ ม.ค. ถึง ๒๖ มี.ค.๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี
๔๒	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรด ปรับแต่ง หมู่ที่ ๑,๒,๑๗	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๒๓๑,๓๐๐.๐๐	๒๒๘,๘๐๐.๐๐	๑๐ ก.พ. ถึง ๑๓ มี.ค.๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี
๔๓	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรด ปรับแต่ง บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๓	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๑๒๓,๘๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐ ก.พ. ถึง ๑๓ มี.ค.๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี
๔๔	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรด ปรับแต่ง บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ ๔	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๑๔๒,๑๐๐.๐๐	๑๔๐,๙๐๐.๐๐	๑๐ ก.พ. ถึง ๑๓ มี.ค.๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี
๔๕	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อม เกรดปรับแต่ง บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๕	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๙๗,๘๐๐.๐๐	๙๗,๐๐๐.๐๐	๓ - ๑๔ ก.พ.๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี
๔๖	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อม เกรดปรับแต่ง บ้านท่าศาลา หมู่ที่ ๖	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐	๑๗-๒๘ ก.พ.๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๗	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อม เกรดปรับแต่ง บ้านกันกง หมู่ที่ ๗	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๔๐๗,๐๐๐.๐๐	๔๐๖,๐๐๐.๐๐	๓ ก.พ. ถึง ๖ มี.ค.๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี
๔๘	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อม เกรดปรับแต่ง บ้านโคกแพงพวย หมู่ที่ ๘	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๑๐๑,๒๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓ - ๑๙ ก.พ.๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี
๔๙	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อม เกรดปรับแต่ง บ้านลี หมู่ที่ ๙	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๑๒๗,๗๐๐.๐๐	๑๒๕,๙๐๐.๐๐	๑๐ ก.พ. ถึง ๑๓ มี.ค.๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี
๕๐	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อม เกรดปรับแต่ง บ้านหนองสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๖๔,๓๐๐.๐๐	๖๒,๐๐๐.๐๐	๑๗ มี.ค. ถึง ๒ เม.ย.๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี
๕๑	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อม เกรดปรับแต่ง บ้านดอนละนาม หมู่ที่ ๑๑	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๑๒,๑๐๐.๐๐	๑๑,๕๐๐.๐๐	๑๗ ก.พ. ถึง ๒๘ ก.พ.๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี
๕๒	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อม เกรดปรับแต่ง บ้านโนนสำ หมู่ที่ ๑๒	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๑๒๗,๘๐๐.๐๐	๑๒๕,๖๘๐.๐๐	๑๗ ก.พ. ถึง ๑๕ มี.ค.๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี
๕๓	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อม เกรดปรับแต่ง บ้านโนนไฮ หมู่ที่ ๑๓	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๑๗๑,๔๐๐.๐๐	๑๖๕,๖๐๐.๐๐	๒๖ ก.พ. ถึง ๙ มี.ค.๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี
๕๔	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อม เกรดปรับแต่ง บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๑๔	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๔๔,๕๐๐.๐๐	๔๓,๐๐๐.๐๐	๑๗ ก.พ. ถึง ๒๘ ก.พ.๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี
๕๕	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อม เกรดปรับแต่ง บ้านโคกแพงพวย หมู่ที่ ๑๕	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๖๙,๑๐๐.๐๐	๖๗,๐๐๐.๐๐	๑๗ มี.ค. ถึง ๒ เม.ย.๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๖	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อม เกรดปรับแต่ง บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ ๑๘	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๙๐,๑๐๐.๐๐	๘๘,๕๐๐.๐๐	๑๗ มี.ค.-๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี
๕๗	โครงการก่อสร้างงานเอนกประสงค์ แอสฟัลต์ติก คอนกรีต หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ละหาน	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๗๕๔,๐๐๐.๐๐					✓		
๕๘	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายไหล่ ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ (สายบ้าน นางอุทุมพร เคียงจัตุรัส – บ้านนายศุภชัย-บุญโง)	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๒๕๔,๘๐๐.๐๐		๑๗ มี.ค. ถึง ๒๗-มิ.ย.-๖๘		✓			
๕๙	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ขย.๑๐๗-๑๕ สายทาง สายเข้าแหล่งท่องเที่ยวึงละหาน สายที่ ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านละหาน ตำบลละหาน	เงินอุดหนุน ปี ๖๘	๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐		๓ ก.พ. ถึง ๒๓-พ.ค.-๖๘		✓			

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

๑.๓ แผนงานเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกทักษะถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการประกอบอาชีพการเกษตร	ข้อบัญญัติ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๖๕๙.๙๓	๑๗ ม.ค.๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการลงแขกเกี่ยวข้าว อนุรักษ์ วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐.๐๐					✓		

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานส่งเสริมเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและประชาชนในตำบลละหาน	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๘ มี.ค. ๖๘	✓			ไม่มี	
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐.๐๐					✓		
๓	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ข้อบัญญัติ	๑๒๐,๐๐๐.๐๐		๑ พ.ย. ๖๗ ถึง ๓๐ ต.ค. ๖๘		✓			
๔	อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	ข้อบัญญัติ	๓๐,๐๐๐.๐๐					✓		
๕	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการ ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการเกษตรกร ผู้มรายได้น้อย	ข้อบัญญัติ						✓		

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มางบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	เงินอุดหนุนส่วนราชการ -เพื่อจ่ายอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่สถานศึกษาที่สังกัด สพฐ.เขต ๓ จำนวน ๒๐๐ วัน	ข้อบัญญัติ	๓,๘๓๐,๐๐๐.๐๐		๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘		✓			
๒	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๑,๐๐๐.๐๐	๑๑ ม.ค.๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ได้แก่ ค่าอาหารกลางวัน คพด. ของอบต.ละหาน,ค่าจัดการเรียนการสอน,ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่าพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละหานจำนวน ๔ แห่ง	ข้อบัญญัติ	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐		๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘		✓			
๔	วัสดุงานบ้านงานครัว	ข้อบัญญัติ	๑,๘๖๒,๐๐๐.๐๐		๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘		✓			

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๓.๑ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดหารั้วลวด อุปกรณ์กีฬา	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐			✓			ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลละหาน	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐		๒ ถึง ๓ พ.ค.๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	ข้อบัญญัติ	๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๕,๖๘๕.๐๐	๑๖ ถึง ๒๐ ธ.ค.๒๕๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการสาธารณสุข

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	ข้อบัญญัติ	๒๕๐,๐๐๐.๐๐			✓				
๒	โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะที่ต้นทาง	ข้อบัญญัติ	๓๐,๐๐๐.๐๐			✓				
๓	โครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษ ให้เล็ดออกและโรคระบาดต่าง ๆ	ข้อบัญญัติ	๖๐,๐๐๐.๐๐		๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓				
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	ข้อบัญญัติ	๑๒๐,๐๐๐.๐๐		๗ มี.ค. ๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี
๕	อุดหนุนองค์กรประชาชน -อุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	ข้อบัญญัติ	๓๖๐,๐๐๐.๐๐		๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานคณะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มางบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการขุดกลบขยะ พร้อมปรับเกรด	ข้อบัญญัติ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐					✓		

๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มางบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ข้อบัญญัติ	๓๐,๐๐๐.๐๐					✓		
๒	โครงการคลองสวนน้ำใส ท้องถิ่นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐.๐๐					✓		
๓	โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐.๐๐					✓		

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการ "หมู่บ้าน นามอง" ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันการเกิดโรคในชุมชน	ข้อบัญญัติ	๑๕,๐๐๐.๐๐		๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	✓				

๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๔ แผนงานการศาสนา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวบึงละหาน	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๗,๔๘๘.๘๐	๑๖ พ.ย.๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๖. ยุทธศาสตร์การรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๖.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้		
๑	โครงการกำจัดฝักบัวขาวและวัชพืชที่ติดขวาง ทางน้ำ	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐					✓		
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีैयाวยาหรือ ฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	ข้อบัญญัติ	๒๕๐,๐๐๐.๐๐					✓		
๓	โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและ หมอกควัน	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐.๐๐					✓		
๔	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัยและ สถานศึกษาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล ละหาน	ข้อบัญญัติ	๖๐,๐๐๐.๐๐					✓		

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๗. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีเข้าพรรษา	ข้อบัญญัติ	๘๐,๐๐๐.๐๐							
๒	โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง	ข้อบัญญัติ	๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๔,๔๒๐.๐๐	๑๕ พ.ย.๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐					✓		

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๘. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มางบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้นำไปดำเนินการ		
๑	โครงการจัดกิจกรรม จัดงานรัฐพิธีต่างๆ ตามหนังสือสั่งการ	ข้อบัญญัติ	๓๐,๐๐๐.๐๐					✓		
๒	อุดหนุนส่วนราชการ -โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อบท.	ข้อบัญญัติ	๓๐,๐๐๐.๐๐					✓		
๓	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐.๐๐					✓		
๔	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	๔๒๐,๐๐๐.๐๐					✓		
๕	โครงการปรับปรุงแผนพัฒนาฯ	ข้อบัญญัติ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐				✓			
๖	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภาครัฐ	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐.๐๐					✓		