



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ได้ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ และที่เพิ่มเติม และประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๗ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้การพัฒนาท้องถิ่นบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยเป็นไปตามข้อ ๔ และ ข้อ ๒๙ (๓) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงได้ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และจะได้ดำเนินการตามกระบวนการต่อไปให้แก่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้มีความเห็น ข้อเสนอแนะ และรับทราบในลำดับต่อไป

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามความในข้อ ๔ และ ข้อ ๒๙ (๓) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไป หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคประชาสังคมต่าง ๆ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ หมายเลข๐๔๔-๘๕๒๖๔๘ หรือเว็บไซต์ <https://www.tumbonlahan.go.th/index.php> ประกาศตามท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นางธมนต์ ทองดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัด อบต.ละหาน

ที่ ชย ๗๑๓๐๑/.....

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่องเดิม

ตามที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้มีการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ การติดตามและประเมินผลโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่นตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี แล้วเสนอสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๓๐ (๕) คณะกรรมการฯ จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดังกล่าว และขอเสนอแนะต่อนายกององค์การบริหาร ส่วนตำบลละหาน ตามรายงานผลการติดตามฯ ที่ส่งมาด้วยนี้

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอต่อการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตัวอย่าง

(นายระวิน เครือชนาวิทย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- นว.

(นางสาววรลักษณ์ แอ่งบัวใหญ่)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ
.....
.....



(นางธมนต์ ทองดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็น
.....
.....



(นางธมนต์ ทองดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



รายงาน

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

งานวางแผนสถิติและวิชาการ/สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าวมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สารบัญ

เรื่อง		หน้า
คำนำ		
สารบัญ		
ส่วนที่ ๑	บทนำ	
	๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
	๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒
	๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒
	๔. การรายงานผล	๕
	๕. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๕
	๖. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๗
ส่วนที่ ๒	การติดตามและประเมินผล	
	๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๙
	๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	๓๑
ส่วนที่ ๓	ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	
	๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๖
	๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๗
ส่วนที่ ๔	สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	
	๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	๓๙
	๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๕๑

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหอนประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม งาน หรือครุภัณฑ์บริการสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หรือเงินอื่นใดที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหอนใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะและ กิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละหอนจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑.๑.๑) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลละหอนหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๑.๑.๒) ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหอน ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๑.๑.๓) ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑.๔) ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลละหอนว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหอน ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลละหอน สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบลละหอน

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาหลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลละหานให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหานโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดี

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑.๒.๑) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๑.๒.๒) เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๑.๒.๓) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

๑.๒.๔) เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

๑.๒.๕) เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลตัวอย่างหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๑.๒.๖) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑.๓ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

๑.๓.๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑.๓.๒) การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

(๑) ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๑.๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ดังนี้

(๑) การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

(๒) วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๑ มาวิเคราะห์แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บ

ข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

(๓) ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น


(๔) การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า เบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียนFlow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

(๕) รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม แบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานในการรายงานผลการติดตามโครงการ อาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

(๖) รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ บริหารส่วนตำบลละหาน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

(๗) การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี อำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

การรายงานผล/ขั้นตอนการรายงานผล



๑.๔ การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหานมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๑.๕ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหานใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑.๕.๑) กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(๑) กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑.๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๑.๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

๑.๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

(๒) ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

(๓) ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลละหานมาปฏิบัติงาน

(๔) ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

(๕) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

(๖) ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

(๗) กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานทั้งในระดับชุมชนและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอหรือจังหวัดปัดตานี้ด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๑.๕.๒) ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(๑) ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑.๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๑.๒) เครื่องมือ

๑.๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

(๒) วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒.๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒.๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๑.๕.๓) กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

(๑) การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัดจะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

(๒) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

(๓) การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหานใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

๓.๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

๓.๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

(๔) การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเทศบาลตำบลตัวอย่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

(๕) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

๑.๖ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหิต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑.๖.๑ ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะและจัดทำกิจกรรมสาธารณะซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๑.๖.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาให้สามารถแก้ไขได้ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๑.๖.๓ ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๖.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพ ปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจาก ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๑.๖.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้จัดทำโครงการและรับผิดชอบ โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้ เป็นปัจจุบันเสมอ

๑.๖.๖ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลละหานแต่ละคน แต่ละ สำนักงาน/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมาย การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

๑.๖.๗ เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่า “วิสัยทัศน์” ขององค์การบริหารส่วนตำบล ละหานที่กำหนดไว้นั้นได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือบรรลุผลตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด และมีความสอดคล้องกับการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในการขับเคลื่อนโครงการ พัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ

๑.๖.๘ ทำให้เห็นภาพรวมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Sustainable Development Goals: SDGs (การพัฒนาที่ยั่งยืน) ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำขึ้น

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้วิสัยทัศน์การพัฒนาดังกล่าวขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ที่วางไว้บรรลุตามเป้าประสงค์ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้ทำการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ และประเมินศักยภาพการพัฒนา ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ตามลำดับความสำคัญของท้องถิ่นไว้ ๘ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

วิสัยทัศน์

“เกษตรกรรมยั่งยืน อุตสาหกรรมก้าวหน้า
แหล่งท่องเที่ยวบึงละหาน ชุมชนมีความสุข”

ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและนันทนาการ
๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมการสาธารณสุข
๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๘. ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การบริหารจัดการบ้านเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

เป้าประสงค์

๑. เพื่อให้การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการได้มาตรฐาน และส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัด

๑. จำนวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ และการขยายเขตประปาไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
๒. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตทางการเกษตร และมีรายได้เพิ่มขึ้น

คำเป้าหมาย

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
- ผลิตผลทางการเกษตรเพิ่มขึ้น และประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

กลยุทธ์

- ส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้ได้มาตรฐานและพอเพียง ต่อความต้องการของประชาชน
- ส่งเสริมการเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและปลอดภัยจากสารเคมี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์

- เด็ก เยาวชน สตรีและครอบครัวเข้มแข็ง ได้รับสวัสดิการทั่วถึง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด

- จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริม สตรีและครอบครัว
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับสวัสดิการ

คำเป้าหมาย

- ส่งเสริมและพัฒนา สังคม เด็ก เยาวชน สตรีและครอบครัว มีสวัสดิการที่ดี และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กลยุทธ์

- ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนางานครอบครัว
- ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนางานสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและนันทนาการ

เป้าประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและยกระดับการศึกษา ให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และส่งเสริม บำรุงรักษาศาสนาอันดีงาม และส่งเสริมด้านการกีฬา

ตัวชี้วัด

- จำนวนโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
- จำนวนกิจกรรม/โครงการที่เป็นการส่งเสริม บำรุงศาสนาอันดีงาม และส่งเสริมด้านการกีฬา

คำเป้าหมาย

๑. เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานครบถ้วน และเพิ่มขึ้น
๒. ประชาชนมีจิตสำนึกตระหนักรู้และให้ความสำคัญต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
๓. ประชาชนร่วมกิจกรรมด้านกีฬา เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ลดปัญหายาเสพติด และมีความสามัคคีในชุมชนเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์

๑. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ
๒. ส่งเสริมกิจกรรมงานรัฐพิธี ศาสนา
๓. ส่งเสริมการเล่นกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมการสาธารณสุข

เป้าประสงค์

๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์

ตัวชี้วัด

๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรม บริการด้านสาธารณสุข

คำเป้าหมาย

๑. ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขครบถ้วนและทั่วถึง

กลยุทธ์

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์

๑. ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ให้เกิดรายได้ และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด

๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คำเป้าหมาย

- พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงนิเวศน์ การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน

กลยุทธ์

๑. สนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒. พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงนิเวศน์

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เป้าประสงค์

๑. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ตัวชี้วัด

๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ค่าเป้าหมาย

๑. การเกิดคดีอาชญากรรม ยาเสพติด ในพื้นที่ ลดลง

กลยุทธ์

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าประสงค์

๑. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาอันดีงามของท้องถิ่น

ตัวชี้วัด

๑. จำนวนกิจกรรม/โครงการที่เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ค่าเป้าหมาย

๑. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาอันดีงามของท้องถิ่น

กลยุทธ์

๑. ส่งเสริมกิจกรรม ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การบริหารจัดการบ้านเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์

๑. เพื่อให้มีหลักการบริหารจัดการที่ดีในการบริหารงาน และประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของ อบต.

ตัวชี้วัด

๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
๒. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

ค่าเป้าหมาย

๑. พัฒนาบุคลากร มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นมากขึ้น

กลยุทธ์

๑. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
๒. ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๘)
ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		อนุมัติงบประมาณ		ดำเนินการจริง		คิดเป็นร้อยละ (ดำเนินการจริง x ๑๐๐) อนุมัติงบประมาณ
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๐๔	๕๖,๔๖๘,๘๐๐.๐๐	๑๐๔	๕๖,๔๖๘,๘๐๐.๐๐	๖๕	๒๘,๙๒๕,๘๙๑.๐๐	๔๕.๑๓
	๒.แผนงานการเกษตร	๙	๑,๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๒	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑	๒๐,๖๕๙.๓๐	๔๑.๓๑
	๓.แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๘๐,๐๐๐	๑	๑๗๙,๔๖๐.๐๐	๙๙.๗๐
๒.ยุทธศาสตร์การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑.แผนงานสังคมสงเคราะห์	๙	๓๙๐,๓๕๐.๐๐	๖	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๔	๑๕๙,๕๕๐.๐๐	๖๑.๓๖
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และ นันทนาการ	๑.แผนงานการศึกษา	๑๐	๔๔,๐๙๕,๙๗๗.๐๐	๔	๗,๐๔๗,๓๕๐.๐๐	๔	๖,๔๖๕,๐๑๘.๘๙	๙๓.๗๓
	๒.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๓	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๓	๒๔๒,๗๙๐.๐๐	๘๖.๗๑
๔.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการสาธารณสุข	๑.แผนงานสาธารณสุข	๗	๑,๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๕	๘๒๐,๐๐๐.๐๐	๕	๖๐๓,๖๗๕.๕๐	๗๓.๖๑
๕.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑.แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๙๖,๐๐๐.๐๐	๔๘.๐๐
	๒.แผนงานการเกษตร	๔	๒๓๐,๐๐๐	๓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓	๔๘,๓๙๙.๐๐	๔๘.๓๙
	๓.แผนงานสาธารณสุข	๒	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑	๔,๘๕๐.๐๐	๓๒.๒๖
	๔.แผนงานการศึกษา	๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๙๗,๙๘๘.๘๐	๙๗.๙๘
๖.ยุทธศาสตร์การรักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑.แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑๑	๔,๒๐๐,๐๐๐	๔	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๒	๒๑๙,๘๕๐.๐๐	๔๔.๘๑
๗.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑.แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๓	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๓	๑๕๘,๑๗๐.๐๐	๕๘.๕๘

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		อนุมัติงบประมาณ		ดำเนินการจริง		คิดเป็นร้อยละ (ดำเนินการจริง x ๑๐๐) อนุมัติงบประมาณ
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	
๘.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน	๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๔	๒,๖๓๒,๐๐๐.๐๐	๖	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๓	๑๔๗,๒๖๐	๑๗.๓๒
รวม		๑๗๙	๑๑๑,๘๓๗,๑๒๗.๐๐	๑๔๔	๖๗,๑๓๑,๑๕๐.๐๐	๙๗	๓๗,๓๖๙,๕๕๒.๔๙	๖๗.๓๖

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการจริง

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
๑	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรังสายบ้านละหาน หมู่ที่ ๑๗ - บ้านหนองสมบุรณ์ หมู่ที่ ๑๐	๒๓๕,๐๐๐.๐๐	มีปัญหาเรื่องพื้นที่ดำเนินการ
๒	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบัก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกไฟแดงบ้านละหาน หมู่ที่ ๑	๑,๑๕๔,๗๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ
๓	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างคันดินที่สาธารณประโยชน์บ้านละหาน หมู่ที่ ๑	๒,๓๒๖,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ
๔	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบัก และเสริมคอนกรีตใหญ่ทางสายลงบึงละหาน หมู่ที่ ๑๖	๘๑๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ
๕	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายโนนจาน-กะฮาด หมู่ที่ ๑๒	๑,๙๓๓,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
๖	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานและเพิ่ม ผลผลิตทาง การเกษตร	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคัน ดินบดอัดแน่นพร้อมลงดินลูกรัง บด อัดแน่น สายโสกตาม่าน สายที่ ๑ บ้านหนองสมบุรณ์ หมู่ที่ ๑๐	๓,๓๗๗,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ยังไม่ แล้วเสร็จ
๗	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานและเพิ่ม ผลผลิตทาง การเกษตร	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคัน ดินบดอัดแน่นพร้อมลงดินลูกรังบด อัดแน่น สายโสกตาม่าน สายที่ ๒ บ้านหนองสมบุรณ์ หมู่ที่ ๑๐	๑,๑๔๑,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ยังไม่ แล้วเสร็จ
๘	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานและเพิ่ม ผลผลิตทาง การเกษตร	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคัน ดิน สายหลุมเงิน - ป่าสัก หมู่ที่ ๑๒	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ยังไม่ แล้วเสร็จ
๙	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานและเพิ่ม ผลผลิตทาง การเกษตร	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (box curvert) สายโนนจาน - ดอน ละนาม หมู่ที่ ๑๔	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ยังไม่ แล้วเสร็จ
๑๐	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานและเพิ่ม ผลผลิตทาง การเกษตร	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (box curvert) หนองขาลิ้น หมู่ที่ ๗	๒๙๘,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ยังไม่ แล้วเสร็จ
๑๑	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานและเพิ่ม ผลผลิตทาง การเกษตร	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก เสริมไหล่ทางคอนกรีต เสริมเหล็ก และเสริมผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายลำห้วย ประตู - ทล.๒๐๑ หมู่ที่ ๘	๒,๕๙๕,๗๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ยังไม่ แล้วเสร็จ
๑๒	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานและเพิ่ม ผลผลิตทาง การเกษตร	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคัน ดิน สายหลุมเงิน - ภูซ่างน้อย หมู่ที่ ๑๒	๔๔๗,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ยังไม่ แล้วเสร็จ

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
๑๓	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานและเพิ่ม ผลผลิตทาง การเกษตร	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน สายหลังหมวด การทาง หมู่ที่ ๙	๖๗๒,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ยังไม่ แล้วเสร็จ
๑๔	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานและเพิ่ม ผลผลิตทาง การเกษตร	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านตา นายาย หมู่ที่ ๙	๒๔๗,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ยังไม่ แล้วเสร็จ
๑๕	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานและเพิ่ม ผลผลิตทาง การเกษตร	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๕	๑,๒๒๑,๕๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ยังไม่ แล้วเสร็จ
๑๖	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานและเพิ่ม ผลผลิตทาง การเกษตร	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริม เหล็ก สายหลังป้อมตำรวจ หมู่ที่ ๑	๘๑๕,๑๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ยังไม่ แล้วเสร็จ
๑๗	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานและเพิ่ม ผลผลิตทาง การเกษตร	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก สายตรงข้ามห้องน้ำตลาดสดบ้าน ละหาน หมู่ที่ ๑	๒๑๓,๓๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ยังไม่ แล้วเสร็จ
๑๘	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานและเพิ่ม ผลผลิตทาง การเกษตร	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน สายเชื่อมสนาม กีฬาหมู่ที่ ๑๗	๑๑๔,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ยังไม่ แล้วเสร็จ
๑๙	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานและเพิ่ม ผลผลิตทาง การเกษตร	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔	๒๐๘,๙๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ยังไม่ แล้วเสร็จ

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
๒๐	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานและเพิ่ม ผลผลิตทาง การเกษตร	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก เสริมไหล่ทางคอนกรีต เสริมเหล็กและเสริมผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางน้อย หมู่ที่ ๒	๑๙๔,๕๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ยังไม่ แล้วเสร็จ
๒๑	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานและเพิ่ม ผลผลิตทาง การเกษตร	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักเสริมไหล่ทางคอนกรีต เสริมเหล็ก และเสริมผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมศาลา ปู หมู่ที่ ๑๕	๑๗๐,๔๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ยังไม่ แล้วเสร็จ
๒๒	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานและเพิ่ม ผลผลิตทาง การเกษตร	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน สายหลังโรงงาน ACP. หมู่ที่ ๑๕	๑,๔๕๑,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ยังไม่ แล้วเสร็จ
๒๓	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานและเพิ่ม ผลผลิตทาง การเกษตร	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัด หมู่ที่ ๑๕	๕๔๒,๑๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ยังไม่ แล้วเสร็จ
๒๔	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานและเพิ่ม ผลผลิตทาง การเกษตร	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก สายกุดปลาแซง - ศาล ตาปูบ้านโนนจาน หมู่ที่ ๑๔	๘๐๑,๒๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ยังไม่ แล้วเสร็จ
๒๕	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานและเพิ่ม ผลผลิตทาง การเกษตร	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน สายไปหนองกิ้งก หมู่ที่ ๗	๕๙๑,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ยังไม่ แล้วเสร็จ
๒๖	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานและเพิ่ม ผลผลิตทาง การเกษตร	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	๓๒๔,๙๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ยังไม่ แล้วเสร็จ

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
๒๗	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานและเพิ่ม ผลผลิตทาง การเกษตร	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละหาน หมู่ ที่ ๑	๓๕๖,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ยังไม่ แล้วเสร็จ
๒๘	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานและเพิ่ม ผลผลิตทาง การเกษตร	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๓	๒๔๗,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ยังไม่ แล้วเสร็จ
๒๙	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานและเพิ่ม ผลผลิตทาง การเกษตร	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก และเสริมผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่งาม หมู่ที่ ๑๖	๒๕๒,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ยังไม่ แล้วเสร็จ
๓๐	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานและเพิ่ม ผลผลิตทาง การเกษตร	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	๗๘,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ยังไม่ แล้วเสร็จ
๓๑	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานและเพิ่ม ผลผลิตทาง การเกษตร	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	๑๗๕,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ยังไม่ แล้วเสร็จ
๓๒	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานและเพิ่ม ผลผลิตทาง การเกษตร	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายใน หมู่บ้านสายตรงข้างโรงงานทอ กระสอบ หมู่ที่ ๑๘	๔๘๒,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ยังไม่ แล้วเสร็จ
๓๓	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานและเพิ่ม ผลผลิตทาง การเกษตร	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านละหาน หมู่ที่ ๑	๒๗๙,๙๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ยังไม่ แล้วเสร็จ

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
๓๔	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานและเพิ่ม ผลผลิตทาง การเกษตร	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๑๒	๑๘๗,๒๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ยังไม่ แล้วเสร็จ
๓๕	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานและเพิ่ม ผลผลิตทาง การเกษตร	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน สายซอยต้น หมู่ที่ ๒	๗๒,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ยังไม่ แล้วเสร็จ
๓๖	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานและเพิ่ม ผลผลิตทาง การเกษตร	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก เสริมไหล่ทางคอนกรีต เสริมเหล็กและเสริมผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒	๒๐๙,๗๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ยังไม่ แล้วเสร็จ
๓๗	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานและเพิ่ม ผลผลิตทาง การเกษตร	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กที่ทำ การ อบต.ละหาน หมู่ที่ ๑	๓๓๕,๗๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ยังไม่ แล้วเสร็จ
๓๘	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานและเพิ่ม ผลผลิตทาง การเกษตร	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ทำการ อบต. ละหาน หมู่ที่ ๑	๙๙๘,๙๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ยังไม่ แล้วเสร็จ
๓๙	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานและเพิ่ม ผลผลิตทาง การเกษตร	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กภายในหมู่บ้าน สายห้วยหมาก อี หมู่ที่ ๘	๑๕๑,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ยังไม่ แล้วเสร็จ
๔๐	การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานและเพิ่ม ผลผลิตทาง การเกษตร	อุตสาหกรรม และการโยธา	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก เสริมไหล่ทางคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านซ่ง หมู่ที่ ๒	๘๗๖,๑๐๐.๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ยังไม่ แล้วเสร็จ

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
๔๑	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการลงแขกเกี่ยวข้าว อนุรักษ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน	๒๐,๐๐๐.๐๐	มีปัญหาเรื่องพื้นที่ดำเนินการ
๔๒	การสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิต	สังคมสงเคราะห์	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	๒๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ/โอนลดไปดำเนินโครงการ/กิจกรรมอื่น
๔๓	การสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิต	สังคมสงเคราะห์	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการเกษตรกรรมผู้มีรายได้น้อย	๕๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ/โอนลดไปดำเนินโครงการ/กิจกรรมอื่น
๔๔	การรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	การรักษาความสงบภายใน	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเหยี่ยวยาหรือฟันฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ/โอนลดไปดำเนินโครงการ/กิจกรรมอื่น
๔๕	การรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	การรักษาความสงบภายใน	โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	๒๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ/โอนลดไปดำเนินโครงการ/กิจกรรมอื่น
๔๖	การบริหารจัดการบ้านเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน	บริหารงานทั่วไป	โครงการจัดกิจกรรม จัดงานรัฐพิธีต่างๆ ตามหนังสือสั่งการ	๓๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ/โอนลดไปดำเนินโครงการ/กิจกรรมอื่น
๔๗	การบริหารจัดการบ้านเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน	บริหารงานทั่วไป	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป	๕๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ/โอนลดไปดำเนินโครงการ/กิจกรรมอื่น
๔๘	การบริหารจัดการบ้านเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน	บริหารงานทั่วไป	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ/โอนลดไปดำเนินโครงการ/กิจกรรมอื่น
รวม ๔๗ โครงการ				๒๘๘,๓๕๓,๘๐๐.๐๐	

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๑.๔ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ ได้ดำเนินการจริง

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ชื่อโครงการตามแผน	เบิกจ่าย
๑.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	เคหะและชุมชน	โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย	๑๗๙,๕๖๐.๐๐
๒.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายนะ หมู่ ๙	๘๑๘,๐๐๐.๐๐
๓.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพอสันติ แจ้จตุรัส หมู่ที่ ๓	๑๑๗,๐๐๐
๔.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนละนาม หมู่ที่ ๑๑	๑๓๑,๐๐๐
๕.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านท่าศาลา หมู่ที่ ๖	๑,๒๘๗,๐๐๐
๖.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก สายบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	๒๔๑,๐๐๐
๗.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน หมู่ที่ ๑๑	๕๘๘,๐๐๐
๘.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายหนองหญ้าขาวนก ดอนละนามหมู่ที่ ๑๘	๔๘๐,๐๐๐
๙.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินบดอัดแน่นพร้อมลงดินลูกรังบดอัดแน่นสายหลุมเงิน ช่วงที่๔	๔๗๒,๐๐๐.๐๐
๑๐.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๑๔	๔๖๗,๕๐๐.๐๐
๑๑.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายปรีชา หมู่ที่ ๑๖	๔๒๗,๐๐๐.๐๐

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ชื่อโครงการตามแผน	เบิกจ่าย
๑๒	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายระวิน หมู่ที่ ๑๕	๓๐๕,๕๐๐.๐๐
๑๓	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวีระ หมู่ที่ ๑	๔๕๓,๐๐๐.๐๐
๑๔	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมอตึก หมู่ที่ ๒	๔๗๕,๕๐๐.๐๐
๑๕	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	๒๓๒,๕๐๐.๐๐
๑๖	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยตรงข้าม รพ.สต.โนนจาน) หมู่ที่ ๑๒	๓๓๐,๕๐๐.๐๐
๑๗	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายหนองจิว หมู่ที่ ๖	๔๔๖,๓๐๐.๐๐
๑๘	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านกำนัน) หมู่ที่ ๑๒	๓๓๐,๐๐๐.๐๐
๑๙	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยายหา หมู่ที่ ๑๖	๓๖๖,๐๐๐.๐๐
๒๐	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสายบ้านนางยอง หมู่ที่ ๑๖	๑๔๓,๐๐๐.๐๐
๒๑	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคุณสมใจ หมู่ที่ ๒	๕๓๐,๐๐๐.๐๐
๒๒	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางน้อย หมู่ที่ ๒	๘๖,๕๐๐.๐๐
๒๓	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพ้อสี เฟิงพูน หมู่ที่ ๓	๙๕,๐๐๐.๐๐

ที่	ยุทธศาสตร์		ชื่อโครงการตามแผน	เบิกจ่าย
๒๔	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโสกกุลา หมู่ที่ ๓	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
๒๕	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกันกง หมู่ที่ ๗	๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๒๖	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗	๒,๘๖๐,๐๐๐.๐๐
๒๗	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหมากอี หมู่ที่ ๘	๖๕๐,๐๐๐.๐๐
๒๘	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินสายหลุมเงิน (ช่วงที่ ๖) หมู่ที่ ๕	๒๘๕,๐๐๐.๐๐
๒๙	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านนางงจักร หมู่ที่ ๑๘	๖๘๙,๐๐๐.๐๐
๓๐	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายตรงข้ามโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวนง หมู่ที่ ๔	๔๖๔,๐๐๐.๐๐
๓๑	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างยกระดับคันดินพร้อมลงหินคลุกสายโสกกุลา ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๓	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
๓๒	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายนายอ้อม หมู่ที่ ๕	๑๖๓,๙๐๐.๐๐
๓๓	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการลงลูกรังลำห้วยลึก หมู่ที่ ๑๒	๑๙๖,๐๐๐.๐๐
๓๔	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายข้างวัดชัยชนะวิหาร	๑๖๙,๐๐๐.๐๐
๓๕	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกเขเวน หมู่ที่ ๑	๘๒๒,๐๐๐.๐๐

ที่	ยุทธศาสตร์		ชื่อโครงการตามแผน	เบิกจ่าย
๓๖	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมคอนกรีตไหล่ทาง สายไปแหล่งท่องเที่ยวบึงละหาน หมู่ที่ ๑	๔๒๗,๐๐๐.๐๐
๓๗	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมคอนกรีตไหล่ทาง สายภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๗	๓๒๘,๐๐๐.๐๐
๓๘	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทาง คสล.หมู่ที่ ๑๗ (สายทล.๒๐๑ บ้านนายถาวร ค่ายชัยภูมิ)	๙๔๕,๐๐๐.๐๐
๓๙	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำและลานเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละหาน หมู่ที่ ๑	๔๘๘,๙๐๐.๐๐
๔๐	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำและลานเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจานหมู่ที่ ๑๒	๓๐๒,๐๐๐.๐๐
๔๑	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง สายเตอะปาล์ม หมู่ที่ ๕	๔๘๖,๐๐๐.๐๐
๔๒	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรตปรับแต่ง หมู่ที่ ๑,๒,๑๗	๒๒๘,๘๐๐.๐๐
๔๓	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรตปรับแต่ง บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๓	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
๔๔	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรตปรับแต่ง บ้านหนองหญ้าขาวนวก หมู่ที่ ๔	๑๔๐,๙๐๐.๐๐
๔๕	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรตปรับแต่ง บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๕	๙๗,๐๐๐.๐๐
๔๖	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรตปรับแต่ง บ้านท่าศาลา หมู่ที่ ๖	๑๒,๕๐๐.๐๐
๔๗	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรตปรับแต่ง บ้านก้นกุง หมู่ที่ ๗	๔๐๖,๐๐๐.๐๐

ที่	ยุทธศาสตร์		ชื่อโครงการตามแผน	เบิกจ่าย
๔๘	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านโคกแพงพวย หมู่ที่ ๘	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๔๙	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านลี หมู่ที่ ๙	๑๒๕,๙๐๐.๐๐
๕๐	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านหนองสมบุรณ์ หมู่ที่ ๑๐	๖๒,๐๐๐.๐๐
๕๑	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านดอนละนาม หมู่ที่ ๑๑	๑๑,๕๐๐.๐๐
๕๒	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๑๒	๑๒๕,๖๘๐.๐๐
๕๓	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านโนนไฮ หมู่ที่ ๑๓	๑๖๕,๖๐๐.๐๐
๕๔	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๑๔	๔๓,๐๐๐.๐๐
๕๕	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านโคกแพงพวย หมู่ที่ ๑๕	๖๗,๐๐๐.๐๐
๕๖	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านหนองหญ้าขาวนง หมู่ที่ ๑๘	๘๘,๕๐๐.๐๐
๕๗	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างงานเอนกประสงค์ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน	๗๔๑,๑๑๑.๐๐
๕๘	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ (สายบ้านนางอุทุมพร เคียงจตุรัส - บ้านนายศุภชัย-บุญโท)	๒๕๓,๐๐๐.๐๐

ที่	ยุทธศาสตร์		ชื่อโครงการตามแผน	เบิกจ่าย
๕๙	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.๑๐๗-๑๕ สายทางสายเข้าแหล่งท่องเที่ยวบึงละหาน สายที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลละหาน	๔,๒๑๐,๐๐๐.๐๐
๖๐	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหนองจิว หมู่ที่ ๖	๔๕๖,๓๐๐.๐๐
๖๑	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านกำนัน) หมู่ที่ ๑๒	๓๓๐,๐๐๐.๐๐
๖๒	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ข้างประปาโนนจาน หมู่ที่ ๕	๕๒๖,๐๐๐
๖๓	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปโคกขี้เหล็ก หมู่ที่ ๙	๗๓๘,๐๐๐
๖๔	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑๒	๔๙๙,๐๐๐
๖๕	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมคอนกรีตไหล่ทาง สายลงบึงละหาน หมู่ที่ ๑๖	๗๕๐,๐๐๐
๖๖	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายโนนจาน-กะฮาด หมู่ที่ ๑๒	๑,๗๕๐,๐๐๐
๖๗	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการฝึกทักษะถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการประกอบอาชีพการเกษตร	๒๐,๖๕๙.๙๓
๖๘	การสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิต	สังคมสงเคราะห์	โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและประชาชนในตำบลละหาน	๒๐,๐๐๐.๐๐
๖๙	การสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิต	การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๙๔,๕๐๐.๐๐
๗๐	การสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิต	การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	๓๐,๐๐๐.๐๐
๗๑	การสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิต	การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการบูรณาการป้องกันคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ประจำปี ๒๕๖๘	๑๕,๐๕๐.๐๐
๗๒	การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เงินอุดหนุนส่วนราชการ -เพื่อจ่ายอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่สถานศึกษาที่สังกัด สพฐ.เขต ๓ จำนวน ๒๐๐ วัน	๓,๖๒๗,๘๖๖.๐๐

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ชื่อโครงการตามแผน	เบิกจ่าย
๗๓	การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	๓๑,๐๐๐.๐๐
๗๔	การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ได้แก่ ค่าอาหารกลางวัน ศพด.ของอบต.ละหาน,ค่าจัดการเรียนการสอน,ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่าพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละหานจำนวน ๔ แห่ง	๑,๓๓๔,๕๒๒.๐๐
๗๕	การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	วัสดุงานบ้านงานครัว	๑,๔๗๑,๖๓๐.๘๙
๗๖	การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์กีฬา	๙๗,๗๙๕.๐๐
๗๗	การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลละหาน	๙๙,๓๑๐.๐๐
๗๘	การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	๔๕,๖๘๕.๐๐
๗๙	การส่งเสริมสาธารณสุข	สาธารณสุข	โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๑๑๘,๘๒๕.๐๐
๘๐	การส่งเสริมสาธารณสุข	สาธารณสุข	โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะที่ต้นทาง	๑๒,๙๖๐.๐๐
๘๑	การส่งเสริมสาธารณสุข	สาธารณสุข	โครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาใช้เลือดออกและโรคระบาดต่าง ๆ	๕,๑๘๐.๕๐
๘๒	การส่งเสริมสาธารณสุข	สาธารณสุข	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐๖,๗๑๐.๐๐
๘๓	การส่งเสริมสาธารณสุข	สาธารณสุข	อุดหนุนองค์กรประชาชน -อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๖๐,๐๐๐.๐๐
๘๔	การส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เคหะและชุมชน	โครงการชุดกลบขยะ พร้อมปรับเกรด	๙๖,๐๐๐.๐๐
๘๕	การส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	การเกษตร	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๘,๙๖๐.๐๐
๘๖	การส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	การเกษตร	โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ	๓๖๐.๐๐

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ชื่อโครงการตามแผน	เบิกจ่าย
๘๗	การส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	สาธารณสุข	โครงการ "หน้าบ้าน นามอง" ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันการเกิดโรคในชุมชน	๔,๘๕๐.๐๐
๘๘	การส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	สาธารณสุข	โครงการคลองสวยน้ำใส ท้องถิ่นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	๒๙,๐๗๙.๐๐
๘๙	การส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวบึงละหาน	๙๗,๙๘๘.๘๐
๙๐	การรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	การรักษาความสงบภายใน	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชรากขวางทางน้ำ	๑๖๐,๐๐๐.๐๐
๙๑	การรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	การรักษาความสงบภายใน	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัยและสถานศึกษาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน	๕๙,๘๕๐.๐๐
๙๒	การอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีเข้าพรรษา	๕๘,๓๐๐.๐๐
๙๓	การอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง	๗๔,๔๒๐.๐๐
๙๔	การอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์	๒๕,๔๕๐.๐๐
๙๕	การบริหารจัดการบ้านเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน	บริหารงานทั่วไป	อุดหนุนส่วนราชการ -โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.	๓๐,๐๐๐.๐๐
๙๖	การบริหารจัดการบ้านเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน	บริหารงานทั่วไป	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	๑๑๕,๕๐๐.๐๐
๙๗	การบริหารจัดการบ้านเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน	บริหารงานทั่วไป	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภาครัฐ	๑,๗๖๐.๐๐
รวม ๙๗ โครงการ				๓๗,๓๖๙,๕๕๒.๔๙

๑.๕ ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข

ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงาน

๑. ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมประชาคม เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
๒. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก ไม่สามารถนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้อย่างเพียงพอ ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการพัฒนาได้ตามความต้องการของประชาชน
๓. โครงการที่งานโครงสร้างพื้นฐาน มีปัญหาด้านขนาดพื้นที่ แบบแปลน และการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ที่ทำให้ดำเนินการไม่ทันตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในแผนดำเนินงาน
๔. พื้นที่ตำบลละหานมีบึงละหาน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ แต่ยังคงขาดการพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยว เนื่องจากพื้นที่บึงละหานเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงละหาน จังหวัดชัยภูมิ

แนวทางแก้ไข

๑. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนในการร่วมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยแสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการเป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน
๒. จัดลำดับความสำคัญของโครงการพัฒนาตามความต้องการประชาชน เพื่อนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และดำเนินการตามแผนดำเนินงานที่ตั้งไว้
๓. ให้มีการสำรวจพื้นที่และขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนที่ส่งโครงการเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้มีความถูกต้องและชัดเจนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๔. จัดทำหนังสือประสานหรือข้อตกลง (MOU) ที่เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นในการดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพ

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ละหาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๘ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การบริหารจัดการบ้านเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

การประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบด้วย

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐
๓.๑	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๑)	(๕)
๓.๒	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)
๓.๓	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	(๕)
๓.๔	ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)
๓.๕	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)
๓.๖	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)
๓.๗	วิสัยทัศน์	(๕)
๓.๘	กลยุทธ์	(๕)
๓.๙	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)
๓.๑๐	จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)
๓.๑๑	แผนงาน	(๕)
๓.๑๒	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)
รวมคะแนน		๑๐๐

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การบริหารจัดการบ้านเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

การประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ประกอบด้วย

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕
๕	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)
	๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)
	๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)
	๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	
	๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)
	๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)
	๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(๕)
	๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(๕)
	๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)
	๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)
	๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)
	รวมคะแนน	๑๐๐

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

๒.๓.๑ กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน กำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
๑	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและห้วงเวลาให้เหมาะสมกับขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน	พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๗
๒	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการและห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๘
๓	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานเพื่อดำเนินการต่อไป	พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๘
๔	ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ หรือภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
๕	แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งแจ้งสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลละหานเพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน โดยเฉพาะการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหานซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับห้วงเวลาที่กำหนดขึ้นและหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานก็อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินงานในภาพรวมดังกล่าว

๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ละหานกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

๒.๔.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด

๒.๔.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหานผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสีย และได้รับผลกระทบในระดับใด โดยการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่ง ทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการ สัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีการจัด ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๒.๔.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร ส่วนตำบลละหาน มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรม ร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชนใน เขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

๒.๔.๔ การสำรวจ (surveys) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลละหานหมายถึง การ สำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลละหานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร ส่วนตำบลละหานจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๒.๔.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ การใช้จ่ายเงินสะสมและการใช้จ่ายเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนว ทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ตัวชี้วัดค่า เป้าหมายและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดแผนงาน โครงการที่ได้กำหนดไว้ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบหรือตารางสำหรับการใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งปรากฏในส่วนต่าง ๆ นั้น แบ่งการจำแนกการใช้แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. แบบที่ใช้ในการลงรายการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาและการตรวจได้อย่างง่ายรวมถึงตารางต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นด้วย สำหรับแบบที่ใช้จัดทำเป็นตารางเพื่อแสดงผลต่าง ๆ นั้น มีทั้งหมด ๕๒ ตาราง

๒. แบบตรวจสอบเบื้องต้นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

๓. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

๔. แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นรายโครงการ กิจกรรม งาน และครุภัณฑ์บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

๕. แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ลงข้อมูลเพื่อนำมาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์ ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เป็นดังนี้

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

๑.๑.๑ จำนวนยุทธศาสตร์ ๘ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การบริหารจัดการบ้านเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๗.๐๐
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๖.๐
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๗
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)	(๕)	(๑๐)
	๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	(๕)
	๓.๓ ป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals: SDGs)	(๕)	(๕)
	๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๕)
	๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	(๔.๕)
	๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๔.๕)
	๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)	(๔.๕)
	๓.๘ กลยุทธ์	(๕)	(๕)
	๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	(๔.๕)
	๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)	(๔.๕)
	๓.๑๑ แผนงาน	(๕)	(๔.๕)
	๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	(๕)
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๐

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่นควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้คะแนนร้อยละ ๙๐.๐๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ในประเด็นการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น มีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๘
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	๔.๕
๕	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐	๒๕
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๕
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๓.๕
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔
	๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๕
	๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔.๕
	๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	๓.๕
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(๓๕)	๒๙.๕
	๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	๔.๕
	๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	๔
	๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(๕)	๔.๕
	๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(๕)	๓.๕
	๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๕
	๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	๕
	๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	๓
รวมคะแนน		๑๐๐	๘๓.๐

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้คะแนนร้อยละ ๘๓.๐๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๔.๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๘ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การบริหารจัดการบ้านเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

๑.๑.๑ ผลจากการประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ความสำเร็จจากผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคะแนนเต็ม ๑๐ ได้ ๑๐ คะแนน

๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด คะแนนเต็ม ๑๐ ได้ ๑๐ คะแนน

๓) ยุทธศาสตร์จังหวัดคะแนนเต็ม ๑๐ ได้ ๑๐ คะแนน

๔) วิสัยทัศน์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน

๕) กลยุทธ์คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๕ คะแนน

๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๕ คะแนน

๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๕ คะแนน

๘) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมคะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๕ คะแนน

จากผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๕๘.๐๐ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๖

๑.๑.๒ ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์

ความสำเร็จเชิงประเด็นยุทธศาสตร์การนำโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงนั้นประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวนโครงการทั้งหมด ๑๓๙ โครงการ เป็นเงิน ๑๑๑,๘๓๗,๑๒๗.๐๐ บาท โดยนำไปบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสม และการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑๔๔ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๖๗,๑๓๑,๑๕๐.๐๐ บาท การดำเนินการจริงจำนวน ๙๗ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๓๗,๓๖๙,๕๕๒.๔๙ บาท ดังแสดงรายการตามตารางนี้

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		อนุมัติงบประมาณ		ดำเนินการจริง		คิดเป็นร้อยละ (ดำเนินการจริง x ๑๐๐) อนุมัติงบประมาณ
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๐๔	๕๖,๔๖๘,๘๐๐.๐๐	๑๐๔	๕๖,๔๖๘,๘๐๐.๐๐	๖๕	๒๘,๙๒๕,๘๙๑.๐๐	๔๕.๑๓
	๒.แผนงานการเกษตร	๙	๑,๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๒	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑	๒๐,๖๕๙.๓๐	๔๑.๓๑
	๓.แผนงานทะเลและชุมชน	๑	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑๘๐,๐๐๐	๑	๑๗๙,๔๖๐.๐๐	๙๙.๗๐
๒.ยุทธศาสตร์การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑.แผนงานสังคมสงเคราะห์	๙	๓๙๐,๓๕๐.๐๐	๖	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๔	๑๕๙,๕๕๐.๐๐	๖๑.๓๖
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และ นันทนาการ	๑.แผนงานการศึกษา	๑๐	๔๔,๐๙๕,๙๗๗.๐๐	๕	๗,๐๔๗,๓๕๐.๐๐	๔	๖,๔๖๕,๐๑๘.๘๙	๙๑.๗๓
	๒.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๓	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๓	๒๔๒,๗๙๐.๐๐	๘๖.๗๑
๔.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการสาธารณสุข	๑.แผนงานสาธารณสุข	๗	๑,๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๕	๘๒๐,๐๐๐.๐๐	๕	๖๐๓,๖๗๕.๕๐	๗๓.๖๑
๕.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑.แผนงานทะเลและชุมชน	๑	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๙๖,๐๐๐.๐๐	๔๘.๐๐
	๒.แผนงานการเกษตร	๔	๒๓๐,๐๐๐	๓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓	๔๘,๓๙๙.๐๐	๔๘.๓๙
	๓.แผนงานสาธารณสุข	๒	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑	๔,๘๔๐.๐๐	๓๒.๒๖
	๔.แผนงานการศึกษา	๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๙๗,๙๘๘.๘๐	๙๗.๙๘
๖.ยุทธศาสตร์การรักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑.แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑๑	๔,๒๐๐,๐๐๐	๔	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๒	๒๑๙,๘๕๐.๐๐	๔๔.๘๑

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		อนุมัติงบประมาณ		ดำเนินการจริง		คิดเป็นร้อยละ (ดำเนินการจริง x ๑๐๐) อนุมัติงบประมาณ
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	
๗.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๓	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๓	๑๕๘,๑๗๐.๐๐	๕๘.๕๘
๘.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน	๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๔	๒,๖๓๒,๐๐๐.๐๐	๖	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๓	๑๔๗,๒๖๐	๑๗.๓๒
รวม		๑๗๙	๑๑๑,๘๓๗,๑๒๗.๐๐	๑๔๙	๖๗,๑๓๑,๑๕๐.๐๐	๙๗	๓๗,๓๖๙,๕๕๒.๔๙	๖๗.๓๖

๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยนำไปบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสม และการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑๔๔ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๖๗,๑๓๑,๑๕๐.๐๐ บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย และดำเนินการจริงเกิดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ยุทธศาสตร์	งบประมาณตามข้อบัญญัติ		ดำเนินการจริง	
	โครงการ	จำนวนเงิน	โครงการ	จำนวนเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	๑๐๗	๕๖,๖๙๘,๘๐๐.๐๐	๖๗	๒๙,๑๒๖,๐๑๐.๓๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิต	๖	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๔	๑๕๙,๕๕๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๗	๗,๓๒๗,๓๕๐.๐๐	๗	๖,๗๐๗,๘๐๘.๘๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมสาธารณสุข	๕	๘๒๐,๐๐๐.๐๐	๕	๖๐๓,๖๗๕.๕๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖	๔๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๖	๒๔๗,๒๒๗.๘๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๔	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๒	๒๑๙,๘๕๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๓	๑๕๘,๑๗๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การบริหารจัดการบ้านเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน	๖	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๓	๑๔๗,๒๖๐.๐๐
รวม	๑๔๔	๖๗,๑๓๑,๑๕๐.๐๐	๙๗	๓๗,๓๖๙,๕๕๒.๔๙

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลละหานใต้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๘๓,๒๓๒,๕๖๐.๐๐ บาท โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณและการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี จำนวน ๑๔๔ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๖๗,๑๓๑,๑๕๐.๐๐ บาท และได้ดำเนินการเบิกจ่ายจริง จำนวน ๙๗ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๓๗,๓๖๙,๕๕๒.๔๙ บาท

๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลละหานใต้มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ รวม ๙๗ โครงการ จำนวนเงิน ๓๗,๓๖๙,๕๕๒.๔๙ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	๑๐๗	๕๖,๖๙๘,๘๐๐.๐๐	๖๗	๒๙,๑๒๖,๐๑๐.๓๐	๖๗	๒๙,๑๒๖,๐๑๐.๓๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิต	๖	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๔	๑๕๙,๕๕๐.๐๐	๔	๑๕๙,๕๕๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๗	๗,๓๒๗,๓๕๐.๐๐	๗	๖,๗๐๗,๘๐๘.๘๙	๗	๖,๗๐๗,๘๐๘.๘๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมสาธารณสุข	๕	๘๒๐,๐๐๐.๐๐	๕	๖๐๓,๖๗๕.๕๐	๕	๖๐๓,๖๗๕.๕๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖	๔๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๖	๒๔๗,๒๒๗.๘๐	๖	๒๔๗,๒๒๗.๘๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๔	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๒	๒๑๙,๘๕๐.๐๐	๒	๒๑๙,๘๕๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๓	๑๕๘,๑๗๐.๐๐	๓	๑๕๘,๑๗๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การบริหารจัดการบ้านเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน	๖	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๓	๑๔๗,๒๖๐.๐๐	๓	๑๔๗,๒๖๐.๐๐
รวม	๑๔๔	๖๗,๑๓๑,๑๕๐.๐๐	๙๗	๓๗,๓๖๙,๕๕๒.๔๙	๙๗	๓๗,๓๖๙,๕๕๒.๔๙

๑.๔ ผลสำเร็จที่วัดได้

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภोजัดรัส จังหวัดชัยภูมิ ที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๔๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๖๗,๑๓๑,๑๕๐.๐๐ บาท และเกิดผลสำเร็จที่วัดได้ มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน ๙๗ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๓๗,๓๖๙,๕๕๒.๔๙ บาท สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ชื่อโครงการตามแผน	เบิกจ่าย
๑.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	เคหะและชุมชน	โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย	๑๗๙,๕๖๐.๐๐
๒.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายนะ หมู่ ๙	๘๑๘,๐๐๐.๐๐
๓.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพอสนิท แจ่งจตุรัส หมู่ที่ ๓	๑๑๗,๐๐๐
๔.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนละนาม หมู่ที่ ๑๑	๑๓๑,๐๐๐
๕	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านท่าศาลา หมู่ที่ ๖	๑,๒๘๗,๐๐๐
๖	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก สายบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	๒๕๑,๐๐๐
๗	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน หมู่ที่ ๑๑	๕๘๘,๐๐๐
๘	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายหนองหญ้าข้าวนก ดอนละนามหมู่ที่ ๑๘	๕๘๐,๐๐๐
๙	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินบดอัดแน่นพร้อมลงดินลูกรังบดอัดแน่นสายหลุมเงิน ช่วงที่ ๔	๔๗๒,๐๐๐.๐๐
๑๐	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๑๔	๔๖๗,๕๐๐.๐๐
๑๑	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายปรีชา หมู่ที่ ๑๖	๔๒๗,๐๐๐.๐๐

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ชื่อโครงการตามแผน	เบิกจ่าย
๑๒	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายระวิน หมู่ที่ ๑๕	๓๐๕,๕๐๐.๐๐
๑๓	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวีระ หมู่ที่ ๑	๔๕๓,๐๐๐.๐๐
๑๔	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหมอดุก หมู่ที่ ๒	๔๗๕,๕๐๐.๐๐
๑๕	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	๒๓๒,๕๐๐.๐๐
๑๖	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยตรงข้าม รพ.สต.โนนจาน) หมู่ที่ ๑๒	๓๓๐,๕๐๐.๐๐
๑๗	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายหนองจิว หมู่ที่ ๖	๔๔๖,๓๐๐.๐๐
๑๘	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านก้านน) หมู่ที่ ๑๒	๓๓๐,๐๐๐.๐๐
๑๙	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยายหา หมู่ที่ ๑๖	๓๖๖,๐๐๐.๐๐
๒๐	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสายบ้านนางยอง หมู่ที่ ๑๖	๑๔๓,๐๐๐.๐๐
๒๑	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคุณสมใจ หมู่ที่ ๒	๕๓๐,๐๐๐.๐๐
๒๒	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางน้อย หมู่ที่ ๒	๘๖,๕๐๐.๐๐
๒๓	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพอสี เฝ้าพูน หมู่ที่ ๓	๙๕,๐๐๐.๐๐

ที่	ยุทธศาสตร์		ชื่อโครงการตามแผน	เบิกจ่าย
๒๔	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโสกกุลา หมู่ที่ ๓	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
๒๕	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกันกง หมู่ที่ ๗	๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๒๖	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗	๒,๘๖๐,๐๐๐.๐๐
๒๗	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหมากอี หมู่ที่ ๘	๖๕๐,๐๐๐.๐๐
๒๘	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินสายหลุมเงิน (ช่วงที่ ๖) หมู่ที่ ๕	๒๘๕,๐๐๐.๐๐
๒๙	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายบ้านนางงจักร หมู่ที่ ๑๘	๖๘๙,๐๐๐.๐๐
๓๐	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายตรงข้ามโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวก หมู่ที่ ๔	๔๖๔,๐๐๐.๐๐
๓๑	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างยกระดับคันดินพร้อมลงหินคลุกสายโสกกุลา ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๓	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
๓๒	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายนายอ่อม หมู่ที่ ๕	๑๖๓,๙๐๐.๐๐
๓๓	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการลงลูกรังลำห้วยลึก หมู่ที่ ๑๒	๑๙๖,๐๐๐.๐๐
๓๔	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายข้างวัดชัยชนะวิหาร	๑๖๙,๐๐๐.๐๐
๓๕	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกเขว่น หมู่ที่ ๑	๘๒๒,๐๐๐.๐๐

ที่	ยุทธศาสตร์		ชื่อโครงการตามแผน	เบิกจ่าย
๓๖	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมคอนกรีตไหล่ทาง สายไปแหล่งท่องเที่ยวบึงละหาน หมู่ที่ ๑	๔๒๗,๐๐๐.๐๐
๓๗	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมคอนกรีตไหล่ทาง สายภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๗	๓๒๘,๐๐๐.๐๐
๓๘	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทาง คสล.หมู่ที่ ๑๗ (สายทล.๒๐๑ บ้านนายถาวร ค่ายชัยภูมิ)	๙๔๕,๐๐๐.๐๐
๓๙	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำและลานเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละหาน หมู่ที่ ๑	๔๘๘,๙๐๐.๐๐
๔๐	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำและลานเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจานหมู่ที่ ๑๒	๓๐๒,๐๐๐.๐๐
๔๑	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลูกรัง สายเดอะปาล์ม หมู่ที่ ๕	๔๘๖,๐๐๐.๐๐
๔๒	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรตปรับแต่ง หมู่ที่ ๑,๒,๑๗	๒๒๘,๘๐๐.๐๐
๔๓	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรตปรับแต่ง บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๓	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
๔๔	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรตปรับแต่ง บ้านหนองหญ้าขาวนวก หมู่ที่ ๔	๑๔๐,๙๐๐.๐๐
๔๕	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรตปรับแต่ง บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๕	๙๗,๐๐๐.๐๐
๔๖	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรตปรับแต่ง บ้านท่าศาลา หมู่ที่ ๖	๑๒,๕๐๐.๐๐
๔๗	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรตปรับแต่ง บ้านกันกง หมู่ที่ ๗	๔๐๖,๐๐๐.๐๐

ที่	ยุทธศาสตร์		ชื่อโครงการตามแผน	เบิกจ่าย
๔๘	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านโคกแพงพวย หมู่ที่ ๘	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๔๙	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านลี หมู่ที่ ๙	๑๒๕,๙๐๐.๐๐
๕๐	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านหนองสมบุรณ์ หมู่ที่ ๑๐	๖๒,๐๐๐.๐๐
๕๑	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านดอนละนาม หมู่ที่ ๑๑	๑๑,๕๐๐.๐๐
๕๒	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๑๒	๑๒๕,๖๘๐.๐๐
๕๓	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านโนนไฮ หมู่ที่ ๑๓	๑๖๕,๖๐๐.๐๐
๕๔	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๑๔	๔๓,๐๐๐.๐๐
๕๕	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านโคกแพงพวย หมู่ที่ ๑๕	๖๗,๐๐๐.๐๐
๕๖	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านหนองหญ้าขาวก หมู่ที่ ๑๘	๘๘,๕๐๐.๐๐
๕๗	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างงานเอนกประสงค์ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน	๗๔๑,๑๑๑.๐๐
๕๘	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ (สายบ้านนางอุทุมพร เคียงจัตร์สี - บ้านนายศุภชัย-บุญโท)	๒๕๓,๐๐๐.๐๐

ที่	ยุทธศาสตร์		ชื่อโครงการตามแผน	เบิกจ่าย
๕๙	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๑๐๗-๑๕ สายทางสายเข้าแหล่งท่องเที่ยวบึงละหาน สายที่ ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านละหาน ตำบลละหาน	๔,๒๑๐,๐๐๐.๐๐
๖๐	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายหนองจิว หมู่ที่ ๖	๔๔๖,๓๐๐.๐๐
๖๑	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านกำนัน) หมู่ที่ ๑๒	๓๓๐,๐๐๐.๐๐
๖๒	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ซ้ำงประปาโนนจาน หมู่ที่ ๕	๔๒๖,๐๐๐
๖๓	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปโคกขี้เหล็ก หมู่ที่ ๙	๗๓๘,๐๐๐
๖๔	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑๒	๔๙๙,๐๐๐
๖๕	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมคอนกรีตไหล่ทาง สายลงบึงละหาน หมู่ที่ ๑๖	๗๕๐,๐๐๐
๖๖	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายโนนจาน-กะฮาด หมู่ที่ ๑๒	๑,๗๕๐,๐๐๐
๖๗	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการฝึกทักษะถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการประกอบอาชีพการเกษตร	๒๐,๖๕๙.๙๓
๖๘	การสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิต	สังคมสงเคราะห์	โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและประชาชนในตำบลละหาน	๒๐,๐๐๐.๐๐
๖๙	การสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิต	การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๙๔,๕๐๐.๐๐
๗๐	การสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิต	การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	๓๐,๐๐๐.๐๐
๗๑	การสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิต	การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการบูรณาการป้องกันคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ประจำปี ๒๕๖๘	๑๕,๐๕๐.๐๐
๗๒	การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เงินอุดหนุนส่วนราชการ -เพื่อจ่ายอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่สถานศึกษาที่สังกัด สพฐ.เขต ๓ จำนวน ๒๐๐ วัน	๓,๖๒๗,๘๖๖.๐๐

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ชื่อโครงการตามแผน	เบิกจ่าย
๗๓	การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	๓๑,๐๐๐.๐๐
๗๔	การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ได้แก่ ค่าอาหาร กลางวัน ศพด.ของอบต.ละหาน,ค่าจัดการเรียน การสอน,ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่าพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล ละหานจำนวน ๔ แห่ง	๑,๓๓๔,๕๒๒.๐๐
๗๕	การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	วัสดุงานบ้านงานครัว	๑,๔๗๑,๖๓๐.๘๙
๗๖	การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์กีฬา	๙๗,๗๙๕.๐๐
๗๗	การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลละหาน	๙๙,๓๑๐.๐๐
๗๘	การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	๔๕,๖๘๕.๐๐
๗๙	การส่งเสริมสาธารณสุข	สาธารณสุข	โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๑๑๘,๘๒๕.๐๐
๘๐	การส่งเสริมสาธารณสุข	สาธารณสุข	โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะที่ต้นทาง	๑๒,๙๖๐.๐๐
๘๑	การส่งเสริมสาธารณสุข	สาธารณสุข	โครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญห ไข้เลือดออกและโรคระบาดต่าง ๆ	๕,๑๘๐.๕๐
๘๒	การส่งเสริมสาธารณสุข	สาธารณสุข	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	๑๐๖,๗๑๐.๐๐
๘๓	การส่งเสริมสาธารณสุข	สาธารณสุข	อุดหนุนองค์กรประชาชน -อุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๖๐,๐๐๐.๐๐
๘๔	การส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	เคหะและชุมชน	โครงการขุดกลบขยะ พร้อมปรับเกรด	๙๖,๐๐๐.๐๐
๘๕	การส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	การเกษตร	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๘,๙๖๐.๐๐
๘๖	การส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	การเกษตร	โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ	๓๖๐.๐๐

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ชื่อโครงการตามแผน	เบิกจ่าย
๘๗	การส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	สาธารณสุข	โครงการ "หน้าบ้าน น้อมอง" ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันการเกิดโรคในชุมชน	๔,๘๔๐.๐๐
๘๘	การส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	สาธารณสุข	โครงการคลองสวยน้ำใส ท้องถิ่นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	๒๙,๐๗๙.๐๐
๘๙	การส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวบึงละหาน	๙๗,๙๘๘.๘๐
๙๐	การรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	การรักษาความสงบภายใน	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชกีดขวางทางน้ำ	๑๖๐,๐๐๐.๐๐
๙๑	การรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	การรักษาความสงบภายใน	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัยและสถานศึกษาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน	๕๙,๘๕๐.๐๐
๙๒	การอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีเข้าพรรษา	๕๘,๓๐๐.๐๐
๙๓	การอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง	๗๔,๔๒๐.๐๐
๙๔	การอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์	๒๕,๔๕๐.๐๐
๙๕	การบริหารจัดการบ้านเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน	บริหารงานทั่วไป	อุดหนุนส่วนราชการ -โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.	๓๐,๐๐๐.๐๐
๙๖	การบริหารจัดการบ้านเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน	บริหารงานทั่วไป	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	๑๑๕,๕๐๐.๐๐
๙๗	การบริหารจัดการบ้านเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน	บริหารงานทั่วไป	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภาครัฐ	๑,๗๖๐.๐๐
รวม ๙๗ โครงการ				๓๗,๓๖๙,๕๕๒.๔๙

กล่าวโดยสรุป

จากผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภोजัตร์ส จังหวัดชัยภูมิ พบว่า ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๙๓.๑๐ คะแนน หรือคิด เป็นร้อยละ ๙๓.๑๐ ในส่วนของผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๘๕.๗๐ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๐

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้คะแนน เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้และมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ขั้นต่ำ

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลละหาน อำเภोजัตร์ส จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่ง การของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลละหานจึงได้ดำเนินการนำเข้า ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในระบบ e-plan และได้ นำข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้อย่างควรมีการ ปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้

๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหาร ส่วนตำบลละหานควรมีการเสนอเรื่องของการกำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตาม และประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย

๒. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานควรมีการ นำผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นใน ครั้งต่อไป

๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานควรเห็นความสำคัญ ใน การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

๔. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำ โครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจ ทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตาม ความต้องการสูงสุดของประชาชน

๕. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์ และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนา กลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๖. การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ควรมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในพื้นที่ หรือ นอกพื้นที่ให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก พื้นที่ตำบลละหาน

๗. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งนั้น ควรเน้นบทบาทของประชาชนให้เข้ามามี ส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ใช่การตีกรอบเพียงแต่ว่าครบตามสัดส่วนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้ เท่านั้น เพราะนั่นเป็นเพียงพื้นฐานการกำหนดให้มีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นเอง

๘. สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานมากกว่านี้ และให้ความสำคัญในการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานด้วย

๙. การจัดทำ/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ บริหารส่วนตำบลละหานทุกครั้ง สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถูกต้องตาม แบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดพร้อมทั้งอธิบายเหตุและผลในการดำเนินการด้วย และเขียนรายละเอียดลงในเค้าโครงการเขียนโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ที่ ๗๑๓๐๑/

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และที่เพิ่มเติม เพื่อเป็นการกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุไว้ใน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๗ และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม งบเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ซึ่งมีโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของแต่ละแผนงานที่ต้องดำเนินการตามกรอบ ระยะเวลาและงบประมาณดังกล่าว เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน นั้น

ข้อเท็จจริง

ส่วนราชการทุกส่วนได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ให้งานวางแผนสถิติและวิชาการ เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบถึง ความก้าวหน้าในการจัดทำโครงการ/กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เรียบร้อยแล้ว

เรื่องพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายระวิน เครือธนาวิทย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

-ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หัวหน้าสำนักปลัด

(นางสาวรลักษ์ณ์ แอ่งบัวใหญ่)

หัวหน้าสำนักปลัด

-ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

พร้อมพรหม




(นางธมนต์ ทองดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

-คำสั่ง/ข้อเสนอแนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

กรป,



(นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน



รายงาน

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘


(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

สำนักปลัด อบต.ละหาน



สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นดังนี้

๑. โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวนทั้งหมด ๑๔๔ โครงการ
- | | | |
|----------------------|---------|------------------|
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | โครงการ | คิดเป็นร้อยละ ๖๕ |
| อยู่ระหว่างดำเนินการ | โครงการ | คิดเป็นร้อยละ ๒๙ |
| ไม่ได้ดำเนินการ | โครงการ | คิดเป็นร้อยละ ๖ |

แยกเป็นรายยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	๑๐๗	๖๓	๔๒	๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิต	๖	๔	-	๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๗	๗	-	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมการสาธารณสุข	๕	๕	-	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖	๖	-	
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๔	๒	-	๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓	๓	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การบริหารจัดการบ้านเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน	๖	๓	-	๓
รวม	๑๔๔	๙๓	๔๒	๙

๒. ครุภัณฑ์ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวนทั้งหมด ๖ รายการ
- | | | |
|----------------------|----------|------------------|
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ๔ รายการ | คิดเป็นร้อยละ ๖๗ |
| อยู่ระหว่างดำเนินการ | ๒ รายการ | คิดเป็นร้อยละ ๓๓ |

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

๑.๑ แผนงานคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มางบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๙,๔๖๐.๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	✓				ไม่มี	ไม่มี

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มางบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางต่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายะ หมู่ที่ ๙	ข้อบัญญัติ	๘๒๐,๒๐๐.๐๐	๘๘๘,๐๐๐	๑๗ มิ.ย.ถึง ๑๒ ก.ย.๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพอสนิท แจงจัตุรัส หมู่ที่ ๓	ข้อบัญญัติ	๑๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๑๗,๐๐๐	๒ ก.ค. ถึง ๒๑ ก.ย.๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนตะนอม หมู่ที่ ๑๑	ข้อบัญญัติ	๑๓๓,๐๐๐.๐๐	๑๓๓,๐๐๐	๒ ก.ค. ถึง ๒๐ ก.ย.๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านท่าศาลา หมู่ที่ ๖	ข้อบัญญัติ	๑,๒๙๑,๐๐๐.๐๐	๑,๒๘๗,๐๐๐	๒๖ ก.พ.ถึง ๒๓ พ.ค.๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ทางพระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก สายบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	ข้อบัญญัติ	๒๔๒,๔๐๐.๐๐	๒๔๑,๐๐๐	๓ เม.ย.ถึง ๒๕ มิ.ย.๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ทางพระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน หมู่ที่ ๑๑	ข้อบัญญัติ	๖๕๔,๐๐๐.๐๐	๕๘๘,๐๐๐	๒๐ ม.ค. ถึง ๑๖ เม.ย.๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มางบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหนองหญ้าขาวก คอนละนาม หมู่ที่ ๑๘	ข้อบัญญัติ	๔๘๑,๐๐๐.๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๘ เม.ย. ถึง ๒๙ มิ.ย. ๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี
๘	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินบดอัดแน่นพร้อมติดตั้งลูกรังบดอัดแน่นสายหลุมเงิน ช่วงที่ ๔	ข้อบัญญัติ	๔๗๔,๐๐๐.๐๐	๔๗๒,๐๐๐.๐๐	๑๐ ก.พ. ถึง ๑ เม.ย. ๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี
๙	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนจาน หมู่ที่ ๑๔	ข้อบัญญัติ	๔๖๙,๕๐๐.๐๐	๔๖๗,๕๐๐.๐๐	๑๓ มิ.ค. ถึง ๖ มิ.ย. ๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี
๑๐	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายริชา หมู่ที่ ๑๖	ข้อบัญญัติ	๔๒๙,๑๐๐.๐๐	๔๒๗,๐๐๐.๐๐	๑๗ ก.พ. ถึง ๑๑ พ.ค. ๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี
๑๑	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายระวิน หมู่ที่ ๑๕	ข้อบัญญัติ	๓๐๗,๙๐๐.๐๐	๓๐๕,๕๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ถึง ๒๓ มิ.ย. ๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี
๑๒	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวีระ หมู่ที่ ๑	ข้อบัญญัติ	๔๘๔,๗๐๐.๐๐	๔๕๓,๐๐๐.๐๐	๑๓ มิ.ค. ถึง ๔ มิ.ย. ๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มางบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑๓	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหม้อตุ๊ก หมู่ที่ ๒	๔๘๐,๗๐๐.๐๐	๔๗๕,๕๐๐.๐๐	๓ เม.ย. ถึง ๒๙ มิ.ย. ๖๘	✓				ไม่มี	ไม่มี
๑๔	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๒๓๒,๕๐๐.๐๐	๒ ก.ค. ถึง ๒๔ ก.ย. ๖๘	✓				ไม่มี	ไม่มี
๑๕	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยตรงข้าม รพ.สต. โนนจาน) หมู่ที่ ๑๒	๓๓๓,๘๐๐.๐๐	๓๓๐,๕๐๐.๐๐	๒๗ มิ.ย. ๖๘ ถึง ๑๘ ก.ย. ๖๘	✓				ไม่มี	ไม่มี
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหนองจิว หมู่ที่ ๖	๔๕๖,๐๐๐.๐๐	๔๔๖,๓๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ถึง ๓ ก.ค. ๖๘	✓				ไม่มี	ไม่มี
๑๗	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านก้านัน) หมู่ที่ ๑๒	๓๓๑,๓๐๐.๐๐	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓ ก.พ. ถึง ๒๒ พ.ค. ๖๘	✓				ไม่มี	ไม่มี

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ดำเนินการ ดำเนินการ		
๑๘	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยายหา หมู่ที่ ๑๖	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๓๖๘,๕๐๐.๐๐	๓๖๖,๐๐๐.๐๐	๓๐ มี.ค. ถึง ๘ พ.ค. ๖๘	✓		ไม่มี	ไม่มี
๑๙	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายบ้านงของ หมู่ที่ ๑๖	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๑๔๕,๔๐๐.๐๐	๑๔๓,๐๐๐.๐๐	๓๐ มี.ค. ถึง ๘ พ.ค. ๖๘	✓		ไม่มี	ไม่มี
๒๐	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคุณสมใจ หมู่ที่ ๒	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๕๓๖,๓๐๐.๐๐	๕๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๕ ก.พ. ถึง ๔ มี.ย. ๖๘	✓		ไม่มี	ไม่มี
๒๑	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางน้อย หมู่ที่ ๒	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๘๗,๙๐๐.๐๐	๘๖,๕๐๐.๐๐	๑๗ มี.ค. ถึง ๘ มี.ย. ๖๘	✓		ไม่มี	ไม่มี
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพ้อสี เพิ่งพูน หมู่ที่ ๓	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๙๖,๐๐๐.๐๐	๙๕,๐๐๐.๐๐	๒๗ มี.ค. ถึง ๘ มี.ย. ๖๘	✓		ไม่มี	ไม่มี
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโสกภู หมู่ที่ ๓	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๒๓๘,๐๐๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๔ - ๓๐ เม.ย. ๖๘	✓		ไม่มี	ไม่มี
๒๔	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกันกง หมู่ที่ ๗	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๑,๒๒๑,๐๐๐.๐๐	๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๐ มี.ค. ถึง ๔ ก.ค. ๖๘	✓		ไม่มี	ไม่มี

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน อำเภอจัดตั้ง จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มางบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
๒๕	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๓,๐๕๓,๐๐๐.๐๐	๒,๘๖๐,๐๐๐.๐๐	๖ พ.ค. ถึง ๒๓ ส.ค.๖๘	✓		ไม่มี	ไม่มี
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยหมากอี หมู่ที่ ๘	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๖๙๔,๐๐๐.๐๐	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๗ มี.ค. ถึง ๒๘ มิ.ย.๖๘	✓		ไม่มี	ไม่มี
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดิน สายหลุมเงิน (ช่วงที่ ๖) หมู่ที่ ๕	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๒๘๖,๐๐๐.๐๐	๒๘๕,๐๐๐.๐๐	๒๔ มี.ค. ถึง ๑๗ พ.ค.๖๘	✓		ไม่มี	ไม่มี
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายบ้านงวงจักร หมู่ที่ ๑๘	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๖๙๙,๐๐๐.๐๐	๖๘๙,๐๐๐.๐๐	๑๗ ก.พ.ถึง ๒๑ พ.ค.๖๘	✓		ไม่มี	ไม่มี
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายตรงข้ามโรงเรียน บ้านหนองหญ้าขาวก หมู่ที่ ๔	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๔๖๕,๐๐๐.๐๐	๔๖๔,๐๐๐.๐๐	๖ มี.ค. ถึง ๗ มิ.ย.๖๘	✓		ไม่มี	ไม่มี
๓๐	โครงการก่อสร้างยกระดับดินพร้อมเลนหินคลุก สายไสกุลา ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๓	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๑๒๒,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๔ - ๓๐ เม.ย.๖๘	✓		ไม่มี	ไม่มี
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายนาบ่อ หมู่ที่ ๕	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๓,๙๐๐.๐๐	๑๗ ก.พ. ถึง ๑๖ พ.ค.๖๘	✓		ไม่มี	ไม่มี
๓๒	โครงการลงลูกรังลำห้วยอี หมู่ที่ ๑๒	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๑๙๙,๐๐๐.๐๐	๑๙๖,๐๐๐.๐๐	๓๐ ม.ค. ถึง ๒๕ ก.พ.๖๘	✓		ไม่มี	ไม่มี

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มางบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายข้างวัดชัยชนวิหาร	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๙,๐๐๐.๐๐	๒๐ ก.พ. ถึง ๒๙ พ.ค.๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี
๓๔	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกเขวน หมู่ที่ ๑	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๘๒๕,๗๐๐.๐๐	๘๒๒,๐๐๐.๐๐	๑๗ ก.พ. ถึง ๒๗ พ.ค.๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี
๓๕	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมคอนกรีตใต้ถังทาง สายไปแหล่งท่องเที่ยวบึงละหาน หมู่ที่ ๑	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๔๓๐,๘๐๐.๐๐	๔๒๗,๐๐๐.๐๐	๓๐ ม.ค. ถึง ๘ พ.ค.๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี
๓๖	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมคอนกรีตใต้ถังทาง สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๘,๐๐๐.๐๐	๒๕ ก.พ. ถึง ๓ มิ.ย.๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี
๓๗	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทาง คลส.หมู่ที่ ๑๗ (สาย ทล.๒๐๑ บ้านนายถาวร ค่ายชัยภูมิ)	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๑,๑๑๗,๐๐๐.๐๐	๙๔๕,๐๐๐.๐๐	๑๐ เม.ย. ถึง ๒๓ ก.ค.๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี
๓๘	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทาง คลส.หมู่ที่ ๑๗ (บ้านนายถาวร ค่ายชัยภูมิ - ศาลเจ้าพ่อท่าน)	เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๖๘	๙๓๕,๙๐๐.๐๐			✓				

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มางบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๓๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและลานเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละหาน หมู่ที่ ๑	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๔๙๒,๗๐๐.๐๐	๔๘๘,๙๐๐.๐๐	๑๐ ก.พ. ถึง ๒๐ พ.ค.๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี
๔๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและลานเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจานหมู่ที่๑๒	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๓๐๔,๕๐๐.๐๐	๓๐๒,๐๐๐.๐๐	๖ มี.ค. ถึง ๓ มิ.ย.๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินพร้อมลงลูกรัง สายเดอะปาล์ม หมู่ที่ ๕	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๖,๐๐๐.๐๐	๓๐ ม.ค. ถึง ๒๖ มี.ค.๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี
๔๒	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง หมู่ที่ ๑,๒,๑๗	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๒๓๑,๓๐๐.๐๐	๒๒๘,๘๐๐.๐๐	๑๐ ก.พ. ถึง ๑๓ มี.ค.๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี
๔๓	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๓	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๑๒๓,๘๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐ ก.พ. ถึง ๑๓ มี.ค.๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี
๔๔	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านหนองหญ้าข้ามก หมู่ที่ ๔	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๑๔๒,๑๐๐.๐๐	๑๔๐,๙๐๐.๐๐	๑๐ ก.พ. ถึง ๑๓ มี.ค.๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี
๔๕	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๕	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๙๗,๘๐๐.๐๐	๙๗,๐๐๐.๐๐	๓ - ๑๔ ก.พ.๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี
๔๖	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านท่าศาลา หมู่ที่ ๖	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๑๓๑,๐๐๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐	๑๗-๒๘ ก.พ.๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๗	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อม เกรดปรับแต่ง บ้านกันกง หมู่ที่ ๗	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๔๐๗,๐๐๐.๐๐	๔๐๖,๐๐๐.๐๐	๓ ก.พ. ถึง ๖ มี.ค.๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี
๔๘	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อม เกรดปรับแต่ง บ้านโคกแพงพวย หมู่ที่ ๘	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๑๐๑,๒๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓ - ๑๙ ก.พ.๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี
๔๙	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อม เกรดปรับแต่ง บ้านลี หมู่ที่ ๙	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๑๒๗,๗๐๐.๐๐	๑๒๕,๙๐๐.๐๐	๑๐ ก.พ. ถึง ๑๓ มี.ค.๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี
๕๐	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อม เกรดปรับแต่ง บ้านหนองสมบุญ หมู่ที่ ๑๐	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๖๔,๓๐๐.๐๐	๖๒,๐๐๐.๐๐	๑๗ มี.ค. ถึง ๒ เม.ย.๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี
๕๑	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อม เกรดปรับแต่ง บ้านดอนสนาม หมู่ที่ ๑๑	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๑๒,๑๐๐.๐๐	๑๑,๕๐๐.๐๐	๑๗ ก.พ. ถึง ๒๘ ก.พ.๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี
๕๒	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อม เกรดปรับแต่ง บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๑๒	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๑๒๗,๘๐๐.๐๐	๑๒๕,๖๘๐.๐๐	๑๗ ก.พ. ถึง ๑๕ มี.ค.๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี
๕๓	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อม เกรดปรับแต่ง บ้านโนนไฮ หมู่ที่ ๑๓	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๑๗๑,๔๐๐.๐๐	๑๖๕,๖๐๐.๐๐	๒๖ ก.พ. ถึง ๙ มี.ค.๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี
๕๔	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อม เกรดปรับแต่ง บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๑๔	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๔๔,๕๐๐.๐๐	๔๓,๐๐๐.๐๐	๑๗ ก.พ. ถึง ๒๘ ก.พ.๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี
๕๕	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อม เกรดปรับแต่ง บ้านโคกแพงพวย หมู่ที่ ๑๕	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๖๙,๑๐๐.๐๐	๖๗,๐๐๐.๐๐	๑๗ มี.ค. ถึง ๒ เม.ย.๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มางบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๕๖	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านหนองหญ้าขาวก หมู่ที่ ๑๘	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๙๐,๑๐๐.๐๐	๘๘,๕๐๐.๐๐	๑๗ มี.ค.๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี
๕๗	โครงการก่อสร้างงานเอนกประสงค์ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๗๕๔,๐๐๐.๐๐	๗๕๑,๑๑๑.๐๐	๑๖ พ.ค. ถึง ๑๔-ก.ค.-๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี
๕๘	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ (สายบ้านนางอุทุมพร เคียงจัตุรัส - บ้านนายศุภชัย-บุญโท)	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๒๕๔,๘๐๐.๐๐	๒๕๓,๐๐๐.๐๐	๑๗ มี.ค. ถึง ๒๗-มี.ย.-๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี
๕๙	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.๑๐๗-๑๕ สายทางสายเข้าแหล่งท่องเที่ยวบึงละหาน สายที่ ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านละหาน ตำบลละหาน	เงินอุดหนุน ปี ๖๘	๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๓ ก.พ. ถึง ๒๓-พ.ค.-๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี
๖๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหนองจิว หมู่ที่ ๖	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๔๕๖,๐๐๐	๔๕๖,๓๐๐.๐๐	๑ เม.ย. ถึง ๓๑-ก.ค.-๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี
๖๑	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านก้าน) หมู่ที่ ๑๒	เงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๘	๓๓๑,๓๐๐.๐๐	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓ ก.พ. ถึง ๒๒-พ.ค.-๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๖๒	โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ข้างประปาโนนจาน หมู่ที่ ๕	เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๖๘	๔๓๓,๔๐๐	๔๒๖,๐๐๐	๑๘ ส.ค. ถึง ๘-พ.ย.-๖๘	✓				
๖๓	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปโคกขี้เหล็ก หมู่ที่ ๕	เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๖๘	๗๘๘,๙๐๐	๗๓๘,๐๐๐	๑ ก.ย. ถึง ๔-ธ.ค.-๖๘	✓				
๖๔	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพัก เสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและ เสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑๒	เงินสะสม ครั้งที่ ๓/๖๘	๕๕๖,๑๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๒๓ ก.ย. ถึง ๒๑-ธ.ค.-๖๘	✓				
๖๕	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพัก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกไฟแดงบ้านละหาน หมู่ที่ ๑	เงินสะสม ครั้งที่ ๓/๖๘	๑,๑๕๔,๓๐๐			✓				
๖๖	โครงการก่อสร้างคันดินที่สถานีประโยชน์ บ้านละหาน หมู่ที่ ๑	เงินสะสม ครั้งที่ ๔/๖๘	๒,๓๒๖,๐๐๐			✓				
๖๗	โครงการก่อสร้างยกระดับคันดินพร้อมลงคูกรัง สายบ้านละหาน หมู่ที่ ๑๗ - บ้านหนองสมบุญ หมู่ที่ ๑๐	เงินสะสม ครั้งที่ ๔/๖๘	๒๓๕,๐๐๐						✓	

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพาน อำเภอจัดจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มางบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๖๘	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมคอนกรีตใต้ท่อทาง สายลงบึงสะพาน หมู่ที่ ๑๖	เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๖๘	๘๑๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	๑ ก.ย. ถึง ๔-ธ.ค.-๖๘	✓				
๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายโนนจาน-กะฮาด หมู่ที่ ๑๒	เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๖๘	๑,๙๓๓,๐๐๐	๑,๗๕๐,๐๐๐	๑๑ ก.ย.๖๘ ถึง ๓๓.ค.-๖๙	✓				
๗๐	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินบดอัดแน่นพร้อมลงดินลูกรัง บดอัดแน่น สายโสกตามาน สายที่ ๑ บ้านหนองสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐	เงินสะสม ครั้งที่ ๔/๖๘	๓,๓๗๗,๐๐๐			✓				
๗๑	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินบดอัดแน่นพร้อมลงดินลูกรังบดอัดแน่น สายโสกตามาน สายที่ ๒ บ้านหนองสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐	เงินสะสม ครั้งที่ ๔/๖๘	๑,๑๔๑,๐๐๐			✓				
๗๒	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินบดอัดแน่นสายหลุมเงิน - ป่าลึก หมู่ที่ ๑๒	เงินสะสม ครั้งที่ ๔/๖๘	๔๒๐,๐๐๐			✓				
๗๓	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (box curvet) สายโนนจาน - ดอนละนาม หมู่ที่ ๑๔	เงินสะสม ครั้งที่ ๔/๖๘	๔๙๗,๐๐๐			✓				
๗๔	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (box curvet) หนองขาลิ้น หมู่ที่ ๗	เงินสะสม ครั้งที่ ๔/๖๘	๒๙๘,๐๐๐			✓				

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๗๕	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลำห้วยประดู่ - ทล.๒๐๑ หมู่ที่ ๘	เงินสะสม ครั้งที่ ๔/๖๘	๒,๕๕๕,๗๐๐			✓				
๗๖	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดิน สายหลุมเงิน - ภูซำน้อย หมู่ที่ ๑๒	เงินสะสม ครั้งที่ ๔/๖๘	๔๔๗,๐๐๐			✓				
๗๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน สายหลังหมวดการทาง หมู่ที่ ๙	เงินสะสม ครั้งที่ ๔/๖๘	๖๗๒,๐๐๐			✓				
๗๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายบ้านตา นายาย หมู่ที่ ๙	เงินสะสม ครั้งที่ ๔/๖๘	๒๔๗,๐๐๐			✓				
๗๙	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๕	เงินสะสม ครั้งที่ ๔/๖๘	๑,๒๒๑,๕๐๐			✓				
๘๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังหมวดการทาง หมู่ที่ ๑	เงินสะสม ครั้งที่ ๔/๖๘	๘๑๕,๑๐๐			✓				

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๘๑	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมให้รูกวางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตรงข้ามห้องน้ำตลาดสดบ้านละหาน หมู่ที่ ๑	เงินสะสม ครั้งที่ ๔/๖๘	๒๑๓,๓๐๐			✓				
๘๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน สายเชื่อมสนามกีฬาหมู่ที่ ๑๗	เงินสะสม ครั้งที่ ๔/๖๘	๑๑๔,๐๐๐			✓				
๘๓	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมให้รูกวางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔	เงินสะสม ครั้งที่ ๔/๖๘	๒๐๘,๕๐๐			✓				
๘๔	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เสริมให้ล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและเสริมผิว จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางน้อย หมู่ที่ ๒	เงินสะสม ครั้งที่ ๔/๖๘	๑๙๔,๕๐๐			✓				
๘๕	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เสริมให้ล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก และเสริมผิว จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมศาลาป่า หมู่ที่ ๑๕	เงินสะสม ครั้งที่ ๔/๖๘	๑๗๐,๔๐๐			✓				

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๘๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหลังโรงงาน ACP. หมู่ที่ ๑๕	เงินสะสม ครั้งที่ ๔/๖๘	๑,๕๕๑,๐๐			✓				
๘๗	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมเหล็กทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัด หมู่ที่ ๑๕	เงินสะสม ครั้งที่ ๔/๖๘	๕๕๒,๑๐๐			✓				
๘๘	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักสายกุดปลาเชิง - ศาลตาปู่บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๑๕	เงินสะสม ครั้งที่ ๔/๖๘	๘๐๑,๒๐๐			✓				
๘๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายไปหนองกิ้ง หมู่ที่ ๗	เงินสะสม ครั้งที่ ๔/๖๘	๕๙๑,๐๐๐			✓				
๙๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	เงินสะสม ครั้งที่ ๔/๖๘	๓๒๕,๙๐๐			✓				
๙๑	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมเหล็กทางคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านละหาน หมู่ที่ ๑	เงินสะสม ครั้งที่ ๔/๖๘	๓๕๖,๐๐๐			✓				
๙๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหัวยาง หมู่ที่ ๓	เงินสะสม ครั้งที่ ๔/๖๘	๒๕๗,๐๐๐			✓				

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๙๓	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่งาม หมู่ที่ ๑๖	เงินสะสม ครั้งที่ ๔/๖๘	๒๘๒,๐๐๐			✓				
๙๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	เงินสะสม ครั้งที่ ๔/๖๘	๗๘,๐๐๐			✓				
๙๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	เงินสะสม ครั้งที่ ๔/๖๘	๑๗๕,๐๐๐			✓				
๙๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้านสายตรงข้างโรงพยาบาลทอกระสอบ หมู่ที่ ๑๘	เงินสะสม ครั้งที่ ๔/๖๘	๔๘๒,๐๐๐			✓				
๙๗	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละหาน หมู่ที่ ๑	เงินสะสม ครั้งที่ ๔/๖๘	๒๗๙,๙๐๐			✓				
๙๘	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเนินจาน หมู่ที่ ๑๒	เงินสะสม ครั้งที่ ๔/๖๘	๑๘๗,๒๐๐			✓				
๙๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายชอยตัน หมู่ที่ ๒	เงินสะสม ครั้งที่ ๔/๖๘	๓๒,๐๐๐			✓				

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ ได้ ดำเนินการ		
๑๐๐	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เสริมเหล็กทางคอนกรีตเสริมเหล็กและเสริมผิว จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒	เงินสะสม ครั้งที่ ๔/๖๘	๒๐๙,๗๐๐			✓				
๑๐๑	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็กที่ทำการ อบต.ละหาน หมู่ที่ ๑	เงินสะสม ครั้งที่ ๔/๖๘	๓๓๕,๗๐๐			✓				
๑๐๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสริมเหล็ก ที่ทำการ อบต.ละหาน หมู่ที่ ๑	เงินสะสม ครั้งที่ ๔/๖๘	๙๙๘,๙๐๐			✓				
๑๐๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายห้วยหมากอี หมู่ที่ ๘	เงินสะสม ครั้งที่ ๔/๖๘	๑๕๑,๐๐๐			✓				
๑๐๔	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก เสริมเหล็กทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซ่ง หมู่ที่ ๒	เงินสะสม ครั้งที่ ๔/๖๘	๘๗๖,๑๐๐			✓				

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

๑.๓ แผนงานเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มางบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกทักษะถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการประกอบอาชีพการเกษตร	ข้อบัญญัติ (บาท)	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๖๕๙.๙๓	๑๗ ม.ค.๖๔	✓				ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการลงแขกเกี่ยวข้าว อนุรักษ์ วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐.๐๐					✓			

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มางบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและประชาชนในตำบลละหาน	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๘ มี.ค.๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐.๐๐				✓			โอนงบประมาณ
๓	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ข้อบัญญัติ	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๙๔,๕๐๐.๐๐	๑ พ.ย.๖๗ ถึง ๓๐ ต.ค.๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี
๔	อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	ข้อบัญญัติ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๖ ก.ย.๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการเกษตรกรรมผู้มีรายได้น้อย	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐.๐๐					✓		
๖	โครงการบูรณาการป้องกันคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ประจำปี ๒๕๖๘	โอนงบประมาณ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๕๐.๐๐	๒๗ ส.ค.๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มางบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	เงินอุดหนุนส่วนราชการ -เพื่อจ่ายอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่สถานศึกษาที่สังกัด สพฐ.เขต ๓ จำนวน ๒๐๐ วัน	๓,๘๓๐,๐๐๐.๐๐	๓,๖๒๗,๘๖๖.๐๐	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	✓				ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๑,๐๐๐.๐๐	๑๑ ม.ค.๖๘	✓				ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ได้แก่ ค่าอาหารกลางวัน คพต.ของอบต.ละหาน,ค่าจัดการเรียนการสอน,ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่าพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละหานจำนวน ๔ แห่ง	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ (+)๓๕,๓๕๐.๐๐	๑,๓๓๕,๕๒๒.๐๐	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	✓				ไม่มี	ไม่มี
๔	วัสดุงานบ้านงานครัว	๑,๘๘๓๒,๐๐๐.๐๐	๑,๔๗๑,๖๓๐.๘๙	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	✓				ไม่มี	ไม่มี

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๑ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มางบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดท้าวีสถู อุปกรณ์กีฬา	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๗,๙๕๕.๐๐	๑ - ๓๑ มี.ค.๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลละหาน	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๙๑๐.๐๐	๒ ถึง ๓ พ.ค.๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	ข้อบัญญัติ	๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๕,๖๘๕.๐๐	๑๖ ถึง ๒๐ พ.ค.๒๕๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการสาธารณสุข

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มางบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	ข้อบัญญัติ	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๘,๘๒๕.๐๐	๒๐ มิ.ย.๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะที่ต้นทาง	ข้อบัญญัติ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๙๖๐.๐๐	๕ ก.ย.๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาใช้เลือดออกและโรคระบาดต่าง ๆ	ข้อบัญญัติ	๖๐,๐๐๐.๐๐	๕,๑๘๐.๕๐	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ข้อบัญญัติ	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๖,๗๑๐.๐๐	๗ มี.ค.๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี
๕	อุดหนุนองค์การประชาชน -อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ข้อบัญญัติ	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานคณะชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มางบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการชุดกลบขยะ พร้อมปรับเกรด	ข้อบัญญัติ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๖,๐๐๐.๐๐		✓			ไม่มี	ไม่มี

๕.๒ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ข้อบัญญัติ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๙๖๐.๐๐		✓			ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการคลองสวนน้ำใส ท้องถิ่นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๐๗๙.๐๐		✓			ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๐.๐๐		✓			ไม่มี	ไม่มี

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มางบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการ "หน้าบ้าน นามอง" ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันโรคในชุมชน	ข้อบัญญัติ	๑๕,๐๐๐.๐๐	๔,๘๕๐.๐๐	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี

๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๔ แผนงานการศาสนา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มางบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวบึงละหาน	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๗,๙๘๘.๘๐	๑๖ พ.ย.๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๖. ยุทธศาสตร์การรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๖.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มางบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชรากขวางทางน้ำ	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ (+) ๖๐๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	✓				ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	ข้อบัญญัติ	๒๕๐,๐๐๐.๐๐ (-) ๒๕๐๐๐๐.๐๐				✓			โอนลดงบประมาณ
๓	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐.๐๐ (-) ๒๐๐๐๐.๐๐				✓			โอนลดงบประมาณ
๔	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัยและสถานศึกษาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน	ข้อบัญญัติ	๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๙,๙๕๐.๐๐	๒๓ ก.ค.๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๗. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๗.๑ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีเข้าพรรษา	ข้อบัญญัติ	๘๐,๐๐๐.๐๐	๕๘,๓๐๐.๐๐	๙ ก.ค. ๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง	ข้อบัญญัติ	๙๐,๐๐๐.๐๐	๗๔,๔๒๐.๐๐	๑๕ พ.ย. ๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๕๕๐.๐๐	๑๓ เม.ย. ๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๘. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มางบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดกิจกรรม จัดงานรัฐพิธีต่างๆ ตามหนังสือสั่งการ	ข้อบัญญัติ	๓๐,๐๐๐.๐๐ (-)๓๐,๐๐๐.๐๐					✓		โอนลดงบประมาณ
๒	อุดหนุนส่วนราชการ -โครงการขอรับเงินอุดหนุน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อบท.	ข้อบัญญัติ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐.๐๐ (-)๔๙,๖๐๐.๐๐					✓		โอนลดงบประมาณ
๔	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพความรู้เกี่ยวกับกาปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	๔๒๐,๐๐๐.๐๐ (-)๔๒๐,๐๐๐.๐๐					✓		โอนลดงบประมาณ
๕	โครงการปรับปรุงแผนกีฬา	ข้อบัญญัติ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๕,๕๐๐.๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘			✓	ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภาครัฐ	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑,๗๖๐.๐๐				✓	ไม่มี	ไม่มี

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ครุภัณฑ์

๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)	ข้อบัญญัติ	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๘๓๘,๖๐๐.๐๐	๒๔ ก.ย.๖๘	✓				
๒	ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถบรรทุกขยะ	เงินสะสม ครั้งที่๑/๖๘	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๑ เม.ย.๖๘	✓				
๓	ครุภัณฑ์อื่น เครื่องมือตัดถ่าง ค้ายัน ระบบไฮดรอลิกพร้อม อุปกรณ์มาตรฐาน	เงินสะสม ครั้งที่๒/๖๘	๑,๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๒๘,๕๐๐.๐๐	๑๑ ก.ย.๖๘	✓				

๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์และทรลเลอร์ บรรทุกเรืออูคูมินิยม	ข้อบัญญัติ	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๒๗ มี.ค.๖๘	✓			ไม่มี	ไม่มี

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ครุภัณฑ์

๓ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	แพพเหล็กติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดมอเตอร์ ไม่เกิน ๓๑.๕ KW รุ่น EPPS-๐๒/๔๔	เงินสะสม ครั้งที่ ๔/๖๘	๕๐๐,๐๐๐				✓			ไม่มี	ไม่มี
๒	ครุภัณฑ์ในการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโนนจาน	เงินสะสม ครั้งที่ ๔/๖๘	๓๔๐,๓๔๘				✓			ไม่มี	ไม่มี

